



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

### **JANEIRO DE 2019**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de Ampliação da Escola Professora Maria Ignes de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2407001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos próprios

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 179.985,16

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

19 de Dezembro de 2018 – Aditivo de prazo e execução da obra para 02 de Junho de 2019



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**JANEIRO DE 2019**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal e urbanização.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2017

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2103001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio 841168/2016, firmado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 2.051.070,52 (dois milhões cinquenta e um mil cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

60 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

09 de Agosto de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

06 de Abril de 2019 conforme Termo Aditivo assinado na data de 08 de Outubro de 2018.



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

### **JANEIRO DE 2019**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2017

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0606001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Bairro Jardim Planalto - Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 1.515.000,00

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

18 de Dezembro de 2018 – Aditivo de prazo e execução da obra para 17 de Junho de 2019



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

### **JANEIRO DE 2019**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de Reforma da Escola Professora Maria Ignês de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2407001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos próprios

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 56.655,15

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

19 de Dezembro de 2018 – Aditivo de prazo e execução da obra para 02 de Junho de 2019



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

### **JANEIRO DE 2019**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1607001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras públicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 2.200.000,00

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

26 de Dezembro de 2018– Aditivo de prazo e execução da obra para 25 de Junho de 2019



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**JANEIRO DE 2019**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Giamebil Comercio, serviços e construções Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2016

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0708001/2014

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Juscelino Kubtschek Quadra 82, Lote 02 Bairro Rui Pires de Lima no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênios 21/2014 - 02/2017 - SESPA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 3.679.458,75

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

Não houve valor aplicado

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

03 de Maio de 2016 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

27 de Setembro de 2019 conforme Termo Aditivo.



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**JANEIRO DE 2019**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de Ampliação da Escola Mario Dagostin no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2407001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos próprios

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 193.093,63

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

19 de Dezembro de 2018 – Aditivo de prazo e execução da obra para 02 de Junho de 2019