



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

Aditivo de prazo e execução da obra para 17 de Junho de 2019

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 749.964,00

- PERCENTUAL APLICADO:

49,49%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Publica nº 003/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1607001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

Aditivo de prazo e execução da obra para 25 de Junho de 2019

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.200.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 660.000,00

- PERCENTUAL APLICADO:

30%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00