



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2018

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

- NOME DO CONTRATADO:

Giamebil Comercio, serviços e construções Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Juscelino Kubtschek Quadra 82, Lote 02 Bairro Rui Pires de Lima no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convênios 21/2014 - 02/2017 - SESP.A.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Publica nº 003/2014

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0708001/2014

- DATA DE INICIO DA OBRA:

03 de Maio de 2016 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

27 de Setembro de 2019 conforme Termo Aditivo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 3.679.458,75

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 735.891,07

- PERCENTUAL APLICADO:

20%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00