



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**AGOSTO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Giamebil Comercio, serviços e construções Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Juscelino Kubtschek Quadra 82, Lote 02 Bairro Rui Pires de Lima no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênios 21/2014 - 02/2017 - SESPA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Publica nº 003/2014

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0708001/2014

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

03 de Maio de 2016 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

27 de Setembro de 2019 conforme Termo Aditivo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 3.679.458,75

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.103.836,94

**- PERCENTUAL APLICADO:**

30%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00