



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Publica nº 003/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1607001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

26 de Dezembro de 2018

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.200.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 0,00

**- PERCENTUAL APLICADO:**

0%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública nº 002/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0606001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

18 de Dezembro de 2018

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.515.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 521.537,10

**- PERCENTUAL APLICADO:**

34,42%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 521.537,10



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Ampliação da Escola Mario Dagostin no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 001/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2407001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

19 de Dezembro de 2018

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 193.093,63

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 19.570,08

**- PERCENTUAL APLICADO:**

10%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 19.570,08



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Reforma da Escola Professora Maria Ines de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 001/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2407001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

19 de Dezembro de 2018

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 56.655,15

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 0,00

**- PERCENTUAL APLICADO:**

0%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00



## Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO DE 2018

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Ampliação da Escola Professora Maria Igenes de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 001/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2407001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

19 de Dezembro de 2018

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 179.985,16

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 0,00

**- PERCENTUAL APLICADO:**

0%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Giamebil Comercio, serviços e construções Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Juscelino Kubtschek Quadra 82, Lote 02 Bairro Rui Pires de Lima no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênios 21/2014 - 02/2017 - SESP.A.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Publica nº 003/2014

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0708001/2014

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

03 de Maio de 2016 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

27 de Setembro de 2019 conforme Termo Aditivo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 3.679.458,75

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.103.836,94

**- PERCENTUAL APLICADO:**

30%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00