



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Publica nº 003/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1607001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

Aditivo de prazo e execução da obra para 25 de Junho de 2019

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.200.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 660.000,00

- PERCENTUAL APLICADO:

30%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção de uma Casa para residência de professores na aldeia Kamau, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Sidney S. Soares Construções

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Aldeia indígena Kamau, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0102001/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Março de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

27 de Junho de 2019

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 71.419,42

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 0,00

- PERCENTUAL APLICADO:

0%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Reforma e manutenções na Escola São Luis na Comunidade de Riozinho das Arraias, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Sidney S. Soares Construções

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0102001/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Março de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

27 de Junho de 2019

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 69.132,81

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 29.396,55

- PERCENTUAL APLICADO:

42%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 29.396,55



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

Aditivo de prazo e execução da obra para 17 de Junho de 2019

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 749.964,00

- PERCENTUAL APLICADO:

49,49%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Ampliação da Escola Professora Maria Igenes de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2407001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

Aditivo de prazo e execução da obra para 02 de Junho de 2019

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 179.985,16

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 101.500,34

- PERCENTUAL APLICADO:

56.39%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Ampliação da Escola Mario Dagostin no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2407001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

Aditivo de prazo e execução da obra para 02 de Junho de 2019

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 193.093,63

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 177.167,34

- PERCENTUAL APLICADO:

91,75%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Reforma da Escola Professora Maria Ines de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2407001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

Aditivo de prazo e execução da obra para 02 de Junho de 2019

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 56.655,15 Aditivo de itens da reforma e de valor R\$ 27.215,34 passando o valor total da Reforma para R\$ 83.870,49

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 56.655,15

- PERCENTUAL APLICADO:

67,55%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

- NOME DO CONTRATADO:

Giamebil Comercio, serviços e construções Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Juscelino Kubtschek Quadra 82, Lote 02 Bairro Rui Pires de Lima no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convênios 21/2014 - 02/2017 - SESP.A.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Publica nº 003/2014

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0708001/2014

- DATA DE INICIO DA OBRA:

03 de Maio de 2016 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

27 de Setembro de 2019 conforme Termo Aditivo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 3.679.458,75

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.103.836,94

- PERCENTUAL APLICADO:

30%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00