

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: REFORMA - QUADRA POLIESPORTIVA - LAGO MUNICIPAL - ÁREA = 590,43 m² (19,84 X 29,76)

Município: Novo Progresso - PA

Tempo de execução: 2 meses

Valor da Obra: R\$ 71.303,51

Itens	Atividades	Valores R\$	Paso %	QuinzenasxValor/Percentagem de Serv. Executados						
				1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.848,19	8,20%	100%						
2	SISTEMAS DE PISOS	30.441,39	42,69%	35%	35%	30%				
3	PINTURA	8.878,47	12,45%			50%	50%			
4	ALAMBRADO	26.135,46	36,65%			50%	50%			
VALOR TOTAL				100,00%						
Valor Simples				16.502,68	10.654,49	26.639,38	17.506,96	-	-	-
Percentual Simples				23,14%	14,94%	37,36%	24,55%	-	-	-
Valor Acumulado				16.502,68	27.157,16	53.796,55	71.303,51			
Percentual Acumulado				23,14%	38,09%	75,45%	100,00%			

Cron. físico-financeiro - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Data do orçamento: Maio de 2019



Agnora Gustavo S. Santos
 Eng. Civil
 CREA 1209602679