



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**ABRIL DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2017

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0606001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Bairro Jardim Planalto - Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 1.515.000,00

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

18 de Dezembro de 2018 – Aditivo de prazo e execução da obra para 17 de Junho de 2019



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**ABRIL DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305001/2019

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse **844485/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

67 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

09 de Junho de 2020 conforme 1º Termo Aditivo de prazo.



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**ABRIL DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371,00m no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305002/2019

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371,00m no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse **857097/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

67 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

09 de Junho de 2020 conforme 1º Termo Aditivo de prazo.



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**ABRIL DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim América.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes Eireli - ME.

**- ANO DO PROJETO:**

2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305003/2019

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Cristalina, Quadra 553, Lote 01A, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ R\$ 636.539,60 (seiscentos e trinta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

120 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

12 de Março de 2020



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**ABRIL DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

**- NOME DO CONTRATADO:**

W.R.P Marques Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305004/2019

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Espírito Santo, Quadra 754, Lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ R\$ 506.801,39 (quinhentos e seis mil oitocentos e um reais e trinta e nove centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

120 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

12 de Março de 2020



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**ABRIL DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1607001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras públicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 2.200.000,00

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

26 de Dezembro de 2018– Aditivo de prazo e execução da obra para 25 de Junho de 2019



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**ABRIL DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Giamebil Comercio, serviços e construções Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2016

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0708001/2014

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Juscelino Kubtschek Quadra 82, Lote 02 Bairro Rui Pires de Lima no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênios 21/2014 - 02/2017 - SESPA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 3.679.458,75

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

Não houve valor aplicado

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

03 de Maio de 2016 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

27 de Setembro de 2019 conforme Termo Aditivo.



## **Relatório de Projetos de Engenharia**

**ABRIL DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal e urbanização.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2017

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2103001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio 841168/2016, firmado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:**

R\$ 2.051.070,52 (dois milhões cinquenta e um mil cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

60 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

09 de Agosto de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

06 de Abril de 2019 conforme Termo Aditivo assinado na data de 08 de Outubro de 2018.