

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª IVANIA ROMIO CALLEGARO

Município: Novo Progresso - PA


Tempo de execução: 2 meses

Valor da Obra:

R\$ 94.478,97

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	MesxValor/Percentagem de Serv. Executados					
				1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.277,67	6,64	100%					
2	MOVIMENTO EM TERRA	58,65	0,06	100%					
3	FUNDAÇÕES	3.758,05	3,98	100%					
4	ALVENARIAS	1.649,37	1,75	100%					
5	ESQUADRIAS	2.226,87	2,36		100%				
6	COBERTURA	27.023,94	28,60	70%					
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	4.292,80	4,54		100%				
9	REVESTIMENTO DE PISO	21.808,44	23,08	30%					
10	PINTURA	4.336,69	4,59		100%				
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.657,77	1,75	50%					
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.283,99	5,59	50%					
13	LOUÇAS E METAIS	3.262,48	3,45		100%				
14	FORROS	11.322,77	11,98		100%				
16	SERVIÇOS FINAIS	1.519,48	1,61		100%				
VALOR TOTAL		94.478,97	100,00						
Valor Simples				40.673,91	53.805,06	-	-	-	-
Percentual Simples				43,05	56,95	-	-	-	-
Valor Acumulado				40.673,91	94.478,97	94.478,97	94.478,97	94.478,97	94.478,97
Percentual Acumulado				43,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.
Data do orçamento: Setembro de 2020


Alan F. Nobre Onetta
 Arquiteto/Urbamista
 CAU Nº 235149-8