



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



Relatório de Projetos de Engenharia

MAIO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de Ampliação da Escola Mario Dagostin no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes Eireli.

- ANO DO PROJETO:

2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2407001/2018

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 193.093,63

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

19 de Dezembro de 2018 – Aditivo de prazo e execução da obra para 02 de Junho de 2019



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



Relatório de Projetos de Engenharia

MAIO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de Ampliação da Escola Professora Maria Ignes de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes Eireli.

- ANO DO PROJETO:

2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2407001/2018

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 179.985,16

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

19 de Dezembro de 2018 – Aditivo de prazo e execução da obra para 02 de Junho de 2019



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



Relatório de Projetos de Engenharia

MAIO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de uma Casa para residência de professores na aldeia Kamau, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Sidney S. Soares Construções

- ANO DO PROJETO:

2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0102001/2019

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Aldeia Indígena Kamau, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 71.419,42

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

29 de Março de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

27 de Junho de 2019



Relatório de Projetos de Engenharia

MAIO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal e urbanização.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavieng Engenharia Ltda.

- ANO DO PROJETO:

2017

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2103001/2018

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio 841168/2016, firmado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 2.051.070,52 (dois milhões cinquenta e um mil cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

60 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

09 de Agosto de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

06 de Abril de 2019 conforme Termo Aditivo assinado na data de 08 de Outubro de 2018.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



Relatório de Projetos de Engenharia

MAIO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- ANO DO PROJETO:

2017

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairro Jardim Planalto - Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

18 de Dezembro de 2018 – Aditivo de prazo e execução da obra para 17 de Junho de 2019



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



Relatório de Projetos de Engenharia

MAIO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de Reforma da Escola Professora Maria Ignês de Souza Lima, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes Eireli.

- ANO DO PROJETO:

2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2407001/2018

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 56.655,15

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

20 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

19 de Dezembro de 2018 – Aditivo de prazo e execução da obra para 02 de Junho de 2019



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



Relatório de Projetos de Engenharia

MAIO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de reforma e manutenções na Escola São Luis na Comunidade de Riozinho das Arraias, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Sidney S. Soares Construções

- ANO DO PROJETO:

2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0102001/2019

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 69.132,81

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

29 de Março de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

27 de Junho de 2019



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



Relatório de Projetos de Engenharia

MAIO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavieng Engenharia Ltda.

- ANO DO PROJETO:

2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1607001/2018

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras públicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 2.200.000,00

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

90 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

26 de Dezembro de 2018– Aditivo de prazo e execução da obra para 25 de Junho de 2019



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
CNPJ/MF nº 10.221.786/0001-20



Relatório de Projetos de Engenharia

MAIO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

Projeto de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

- NOME DO CONTRATADO:

Giamebil Comercio, serviços e construções Ltda.

- ANO DO PROJETO:

2016

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0708001/2014

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Juscelino Kubtschek Quadra 82, Lote 02 Bairro Rui Pires de Lima no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convênios 21/2014 - 02/2017 - SESP.

- VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:

R\$ 3.679.458,75

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Não houve valor aplicado

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

03 de Maio de 2016 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

27 de Setembro de 2019 conforme Termo Aditivo.