



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

**EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE ALVORADA DA AMAZÔNIA NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Distrito de Alvorada da Amazônia, no Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 002/2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1809001/2020**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

29 de Setembro de 2020 – ordem de serviço 60 dias execução e vigência 180 dias encerrando em 17/03/2021.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

17/03/2020.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 73.967,47 (setenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 42.724,08

**- PERCENTUAL APLICADO:**

57,76%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 42.724,08