



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

- NOME DO CONTRATADO:

Giamebil Comercio, serviços e construções Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Juscelino Kubtschek Quadra 82, Lote 02 Bairro Rui Pires de Lima no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convênios 21/2014 - 02/2017 - SESPA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Publica nº 003/2014

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0708001/2014

- DATA DE INICIO DA OBRA:

03 de Maio de 2016 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

25 de Setembro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 3.679.458,75

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.361.406,05

- PERCENTUAL APLICADO:

37%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.

OBS: FOI RESCINDIDO O CONTRATO COM A EMPRESA E REALIZADO NOVO PROCESSO LICITATORIO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal e urbanização.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio 841168/2016, firmado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 001/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2103001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

09 de Agosto de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

04 de Outubro de 2019 conforme 2º Termo Aditivo assinado na data de 05 de Abril de 2019. (OBS.: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.051.070,52 (dois milhões cinqüenta e um mil cento e setenta reais e cinqüenta e dois centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 327.333,62 (trezentos e vinte e sete mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos).

- PERCENTUAL APLICADO:

15.95%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 954.189,76

- PERCENTUAL APLICADO:

63%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 204.225,76.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA. (OBS:: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Publica nº 003/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1607001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

22 de Março de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.200.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 660.000,00

- PERCENTUAL APLICADO:

30%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse **844485/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 002/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305001/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.030,000, 00 (um milhão e trinta reais).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 117.566,78

- PERCENTUAL APLICADO:

11,41%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371m no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371m, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse **857097/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 003/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305002/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 300,000, 00 (trezentos mil reais).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 60.531,14

- PERCENTUAL APLICADO:

20,17%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim America.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes eireli - ME.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Lote 01ª, Quadra nº 553, Bairro Jardim America no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 004/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305003/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

14 de Dezembro de 2020, conforme determina no Segundo Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 636.539,60

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 127.062,90

- PERCENTUAL APLICADO:

19,96%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

SEM APLICAÇÃO NO MÊS VIGENTE



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 005/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305004/2019.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

04 de Dezembro de 2020, conforme determina no Segundo Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 506.801,39

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 104.546,95

- PERCENTUAL APLICADO:

20,62%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 0,00

.



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA, na Rua da Apronop, Rua Santo Antonio, Rua Açaí, e Rua Taruma”, com Extensão total de 905m.

- NOME DO CONTRATADO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua da Apronop, Rua Santo Antonio, Rua Açaí, e Rua Taruma”, **com Extensão total de 905m**, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1706001/2020

- DATA DE INICIO DA OBRA:

20 de Julho de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

11 de Dezembro de 2020 conforme 1º Termo Aditivo de prazo e de itens.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 787.883,44 (setecentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Valor acrescido conforme 1º Termo aditivo de itens e de prazo R\$ 196.054,69 valor total da obra **R\$ 983.938,13**

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 977.000,00

- PERCENTUAL APLICADO:

99.33%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 196.054,69



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE ALVORADA DA AMAZÔNIA NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Distrito de Alvorada da Amazônia, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 002/2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1809001/2020

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Setembro de 2020 – ordem de serviço 60 dias execução e vigência 180 dias encerrando em 17/03/2021.

- DATA DO FIM DA OBRA:

17/03/2020

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 73.967,47 (setenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$

- PERCENTUAL APLICADO:

0

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 00,00