



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

**EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE ALVORADA DA AMAZÔNIA NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Distrito de Alvorada da Amazônia, no Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 002/2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1809001/2020**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

29 de Setembro de 2020 – ordem de serviço 60 dias execução e vigência 180 dias encerrando em 17/03/2021.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

17/03/2020.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 73.967,47 (setenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 42.724,08

**- PERCENTUAL APLICADO:**

57,76%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 42.724,08



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse **844485/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 002/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305001/2019

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

06 de Junho de 2021 conforme 3º Termo Aditivo de prazo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.030,000, 00 (um milhão e trinta reais).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 651.154,68

**- PERCENTUAL APLICADO:**

51,80%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

SEM APLICAÇÃO MÊS VIGENTE



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal e urbanização.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio 841168/2016, firmado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública nº 001/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2103001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

09 de Agosto de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

04 de Outubro de 2019 conforme 2º Termo Aditivo assinado na data de 05 de Abril de 2019. (OBS.: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.051.070,52 (dois milhões cinqüenta e um mil cento e setenta reais e cinqüenta e dois centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 327.333,62 (trezentos e vinte e sete mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos).

**- PERCENTUAL APLICADO:**

15.95%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Giamebil Comercio, serviços e construções Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Juscelino Kubtschek Quadra 82, Lote 02 Bairro Rui Pires de Lima no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênios 21/2014 - 02/2017 - SESPA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Publica nº 003/2014

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0708001/2014

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

03 de Maio de 2016 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

25 de Setembro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 3.679.458,75

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.361.406,05

**- PERCENTUAL APLICADO:**

37%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.

**OBS: FOI RESCINDIDO O CONTRATO COM A EMPRESA E REALIZADO NOVO PROCESSO LICITATORIO**



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA, na Rua da Apronop, Rua Santo Antonio, Rua Açaí, e Rua Taruma”, com Extensão total de 905m.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua da Apronop, Rua Santo Antonio, Rua Açaí, e Rua Taruma”, **com Extensão total de 905m**, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 001/2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1706001/2020**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

20 de Julho de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

11 de Dezembro de 2020 conforme 1º Termo Aditivo de prazo e de itens.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 787.883,44 (setecentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Valor acrescido conforme 1º Termo aditivo de itens e de prazo R\$ 196.054,69 valor total da obra **R\$ 983.938,13**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 977.000,00

**- PERCENTUAL APLICADO:**

99.33%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

SEM APLICAÇÃO MÊS VIGENTE



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

**- NOME DO CONTRATADO:**

W.R.P Marques eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 005/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305004/2019.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

04 de Abril de 2021, conforme determina no Terceiro Termo Aditivo de prazo do contrato.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 506.801,39

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 104.546,95

**- PERCENTUAL APLICADO:**

20,62%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 0,00

.



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim America.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes eireli - ME.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Lote 01ª, Quadra nº 553, Bairro Jardim America no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 004/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305003/2019

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

15 de Abril de 2021, conforme determina no Segundo Termo Aditivo de prazo do contrato.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 636.539,60

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 325.136,73

**- PERCENTUAL APLICADO:**

51,07%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

SEM APLICAÇÃO NO MÊS VIGENTE





## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371m no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371m, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse **857097/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 003/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305002/2019

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

06 de Junho de 2021 conforme 3º Termo Aditivo de prazo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 300,000, 00 (trezentos mil reais).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 181.707,36

**- PERCENTUAL APLICADO:**

40,40%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

SEM APLICAÇÃO MÊS VIGENTE





## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA. (OBS:: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Publica nº 003/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1607001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

22 de Março de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.200.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 660.000,00

**- PERCENTUAL APLICADO:**

30%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**NOVEMBRO DE 2020**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública nº 002/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0606001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.515.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.158.415,52

**- PERCENTUAL APLICADO:**

76,46%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 204.225,76