

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA ESCOLA JOÃO CARLOS BATISTA

Município: Novo Progresso - PA

Tempo de execução: 2 meses

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	MesxValor/Percentagem de Serv. Executados						Valor da Obra: R\$ 98.495,72
				1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.680,23	8,81	100%						
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.161,74	5,24	100%						
4	ALVENARIAS	1.227,97	1,25	100%						
5	ESQUADRIAS	13.793,80	14,00		100%					
6	COBERTURA	13.325,26	13,53	70%						
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	18.391,79	18,67		100%					
9	REVESTIMENTO DE PISO	5.136,09	5,21	30%						
10	PINTURA	7.652,24	7,77		100%					
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	822,69	0,84	50%						
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.625,83	1,65	50%						
13	LOUÇAS E METAIS	15.336,36	15,57		100%					
14	FORROS	6.150,42	6,24		100%					
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	815,11	0,83		100%					
16	SERVIÇOS FINAIS	376,17	0,38		100%					
VALOR TOTAL		98.495,72	100,00							
Valor Simples				27.162,72	71.333,00					
Percentual Simples				27,58	72,42					
Valor Acumulado				27.162,72	98.495,72	98.495,72	98.495,72	98.495,72	98.495,72	98.495,72
Percentual Acumulado				27,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.
Data do orçamento: Janeiro 2021