

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Reforma do CRAS

Município: Novo Progresso - PA

Tempo de execução: 4 meses

valor da obra R\$ 339.100,62

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	MesxValor/Percentagem de Serv. Executados						
				1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.049,81	3,55	100%						
2	MOVIMENTO EM TERRA	1.540,37	0,45	100%						
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	45.705,66	13,48	70%	30%					
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	43.260,31	12,76	50%		50%				
5	ESQUADRIAS	27.855,15	8,21			50%	50%			
6	SISTEMAS DE COBERTURA	55.572,86	16,39		50%	50%				
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.384,56	0,41	100%						
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	23.085,64	6,81		25%	75%				
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	55.010,44	16,22				100%			
10	PINTURA	12.220,70	3,60				100%			
11	FORROS	2.539,36	0,75			50%	50%			
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	17.421,61	5,14		30%	30%	40%			
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5.145,43	1,52		30%	30%	40%			
14	LOUÇAS E METAIS	10.108,43	2,98				100%			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	22.831,41	6,73		30%	30%	40%			
16	SERVIÇOS FINAIS	3.368,89	0,99				100%			
VALOR TOTAL		339.100,62	100,00							
Valor Simples				68.598,85	60.889,07	95.547,61	114.065,09	-	-	
Percentual Simples				20,23	17,96	28,18	33,64	-	-	
Valor Acumulado				68.598,85	129.487,93	225.035,53	339.100,62	339.100,62	339.100,62	
Percentual Acumulado				20,23	38,19	66,36	100,00	100,00	100,00	

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Data do orçamento: Abril de 2021