



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**FEVEREIRO DE 2021**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal e urbanização.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio 841168/2016, firmado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública nº 001/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2103001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

09 de Agosto de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

04 de Outubro de 2019 conforme 2º Termo Aditivo assinado na data de 05 de Abril de 2019. (OBS.: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.051.070,52 (dois milhões cinqüenta e um mil cento e setenta reais e cinqüenta e dois centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 327.333,62 (trezentos e vinte e sete mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos).

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

15.95%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública nº 002/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0606001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.515.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.029.429,96

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

67,95%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA. (OBS:: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Publica nº 003/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1607001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

22 de Março de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 2.200.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 660.000,00

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

30%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse **844485/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 002/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305001/2019

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

06 de Junho de 2021 conforme 3º Termo Aditivo de prazo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.030,000,00 (um milhão e trinta reais).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 651.154,68

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

51,80%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371m no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371m, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse **857097/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 003/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305002/2019

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

06 de Junho de 2021 conforme 3º Termo Aditivo de prazo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 300,000, 00 (trezentos mil reais).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 181.707,36

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

40,40%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim America.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes eireli - ME.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Lote 01ª, Quadra nº 553, Bairro Jardim America no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 004/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305003/2019

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

15 de Abril de 2021, conforme determina no Segundo Termo Aditivo de prazo do contrato.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 636.539,60

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 325.136,73

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

51,07%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.







PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

**- NOME DO CONTRATADO:**

W.R.P Marques eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 005/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305004/2019.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

04 de Abril de 2021, conforme determina no Terceiro Termo Aditivo de prazo do contrato.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 506.801,39

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 284.412,25

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

49,016%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**FEVEREIRO DE 2021**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA**, na Rua da Apronop, Rua Santo Antonio, Rua Açaí, e Rua Taruma”, **com Extensão total de 905m.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua da Apronop, Rua Santo Antonio, Rua Açaí, e Rua Taruma”, **com Extensão total de 905m**, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 001/2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1706001/2020**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

20 de Julho de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

11 de Dezembro de 2020 conforme 1º Termo Aditivo de prazo e de itens.

**(Obs: aguardando reparos para recebimento da obra)**

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 787.883,44 (setecentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Valor acrescido conforme 1º Termo aditivo de itens e de prazo R\$ 196.054,69 valor total da obra R\$ **983.938,13**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 977.000,00

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

99.33%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

**EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE ALVORADA DA AMAZÔNIA NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Distrito de Alvorada da Amazônia, no Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 002/2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1809001/2020**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

29 de Setembro de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

17/03/2021.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 73.967,47 (setenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 42.724,08

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

57,76%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO DE 2021**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

**CONSTRUÇÃO DE MURO NA E.M.E.I.E.F VANIA MSQUITA SILVERIO BAIRRO JD SANTAREM MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua São Luiz s/n Bairro Jd Santarém, Escola Vânia Mesquita Silvério, no Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 006/2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**2910001/2020**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

03/04/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 120.125,74 (cento e vinte mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 93.680,69

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

78%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

00%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

Sem aplicação neste mês.





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO DE 2021**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

**RESTAURAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA, COM EXTENSAO DE 130M, RA VICINAL MARAJOARA, KM 05, SOBRE O RIO JAMANXIM, NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**I.M. MENDES - TERRAPLANAGEM LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Vicinal Marajoara km 05, no Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio firmado entre o Município de Novo Progresso e a (SETRAN) Secretaria de Estado de Transporte do Pará.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 008/2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1809001/2020**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

28 de Dezembro de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

22/06/2021.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 610.500,52 (seiscentos e dez mil quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 292.970,56

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

48%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

48%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 292.970,56

