



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal e urbanização.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2017

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2103001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio 841168/2016, firmado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 2.051.070,52 (dois milhões cinquenta e um mil cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

60 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

09 de Agosto de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

04 de Outubro de 2019 conforme 2º Termo Aditivo assinado na data de 05 de Abril de 2019.  
(OBS.: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



**Relatório de Projetos de Engenharia**

**JUNHO / 2021**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2017

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0606001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Bairro Jardim Planalto - Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 1.515.000,00

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providências) . (Obra reiniciada conforme acordo judicial)





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1607001/2018

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras públicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 2.200.000,00

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

(OBS:: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305001/2019

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse 844485/2017/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

67 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

04 de dezembro de 2021 conforme 4º Termo Aditivo de prazo.



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia  
JUNHO / 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371,00m no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305002/2019

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371,00m no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse **857097/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

67 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

04 de dezembro de 2021 conforme 4º Termo Aditivo de prazo.



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



**Relatório de Projetos de Engenharia**

**JUNHO / 2021**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim América.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Curua Transportes Eireli - ME.

**- ANO DO PROJETO:**

2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305003/2019

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Cristalina, Quadra 553, Lote 01A, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ R\$ 636.539,60 (seiscentos e trinta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

120 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

13 de Agosto de 2021, conforme determina no Quarto Termo Aditivo de prazo do contrato.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



**Relatório de Projetos de Engenharia**

**JUNHO / 2021**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

**- NOME DO CONTRATADO:**

W.R.P Marques Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305004/2019

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Espírito Santo, Quadra 754, Lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso  
- PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ R\$ 506.801,39 (quinhentos e seis mil oitocentos e um reais e trinta e nove centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

120 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

04 de Agosto de 2021, conforme determina no Quarto Termo Aditivo de prazo do contrato.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



**Relatório de Projetos de Engenharia**

**JUNHO / 2021**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Pavimentação de Vias Urbanas, Na Rua da Apronop, Rua Santo Antônio, Rua Açaí, e Rua Tarumã, com Extensão total de 905,00m no Município de Novo Progresso/PA

**- NOME DO CONTRATADO:**

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

**- ANO DO PROJETO:**

2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1706001/2020

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua da Apronop, Rua Santo Antônio, Rua Açaí, e Rua Tarumã, **com Extensão total de 905m**, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 787.883,44 (setecentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Valor acrescido conforme 1º Termo aditivo de itens e de prazo R\$ 196.054,69 valor total da obra R\$ **983.938,13**

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

30 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

20 de Julho de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

11 de Dezembro de 2020 conforme 1º Termo Aditivo de prazo e de itens. (Obs: Aguardando reparos para o recebimento da obra.)



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Execução de praça pública no distrito de Alvorada da Amazônia no município de Novo Progresso – PA

**- NOME DO CONTRATADO:**

Progeo Engenharia & Construtora Ltda.

**- ANO DO PROJETO:**

2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1809001/2020

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Distrito de Alvorada da Amazônia, no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 73.967,47 (setenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

60 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

29 de Setembro de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

Obra finalizada.



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Restauração da Ponte de Madeira sobre o Rio Jamanxim, com Extensão de 130,00m

**- NOME DO CONTRATADO:**

I.M. MENDES - TERRAPLANAGEM LTDA.

**- ANO DO PROJETO:**

2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1809001/2020

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Vicinal Marajoara km 05,  
Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convenio firmado entre o Município de Novo Progresso e a (SETRAN) Secretaria de Estado de Transporte do Pará.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 610.500,52 (seiscentos e dez mil quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

182 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

28 de Dezembro de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

19/12/2021 conforme 1º Termo Aditivo de prazo e execução.



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Reforma do Saguão da Escola E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romulo Callegaro.

**- NOME DO CONTRATADO:**

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

**- ANO DO PROJETO:**

2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1102001/2021.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Guaraciaba, s/n, Vila Isol, Km 1.000  
Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 96.819,80 (noventa e seis mil oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos)

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

120 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

15 de Março de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

13 de Julho de 2021. Conforme prazo estipulado em contrato





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Reforma e Manutenção dos Banheiros e Telhado da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista.

**- NOME DO CONTRATADO:**

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

**- ANO DO PROJETO:**

2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2402001/2021.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Santarém, nº 224, Bairro Bela Vista  
Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 98.490,68 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

120 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

26 de Março de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

24 de Julho de 2021. Conforme prazo estipulado em contrato





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
Relatório de Projetos de Engenharia



JUNHO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA, SALA DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO E BANHEIROS DA E.M.E.I.E.F. TANCREDO NEVES.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- ANO DO PROJETO:**

2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1003001/2021

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 207.506,05 (duzentos e sete mil quinhentos e seis reais e cinco centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

120 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

25/11/2021. Conforme prazo estipulado em contrato





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- ANO DO PROJETO:**

2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1203001/2021.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- VALOR TOTAL DO OBJETO:**

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

538 dias

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
Relatório de Projetos de Engenharia



JUNHO DE 2021

**- OBJETO DO CONTRATO:**

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DE ALVORADA DA AMAZÔNIA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

**- ANO DO PROJETO:**

2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1703001/2021.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Comunidade de Alvorada da Amazônia, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse nº 881836/2018/ME/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Novo Progresso – PA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

352.946,64 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

90 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

12 de Maio de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

19/10/2021. Conforme prazo estipulado em contrato





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



**Relatório de Projetos de Engenharia**

**JUNHO / 2021**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Projeto de drenagem profunda, terraplenagem e pavimentação asfáltica, com extensão total de 304,34m, na Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA, conforme contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

**BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**

**- ANO DO PROJETO:**

2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0904001/2021

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Novo Progresso – PA.

**- VALOR DO CONTRATO INICIAL:**

R\$ 389.640,00 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais).

**- VALOR ADITADO:**

R\$ 0,00

**- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

60 dias

**- DATA DE INICIO DO OBJETO:**

21 de Junho de 2021 – ordem de serviço

**- DATA DO FIM DO OBJETO:**

10 de Setembro de 2021. (conforme prazo de vigência do contrato de 120 dias)