



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra reiniciada conforme acordo judicial)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.265.012,14

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

83,50%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

10,78%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

163.163,86.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA. (OBS:: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Publica nº 003/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1607001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

22 de Março de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.200.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 660.000,00

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

30%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse **844485/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 002/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305001/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

04 de Dezembro de 2021 conforme 4º Termo Aditivo de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.030,000,00 (um milhão e trinta reais).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 651.154,68

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

51,80%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371m no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Travessa Belém e Rua Santa Ana, com extensão total de 371m, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse **857097/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 003/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305002/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

04 de Dezembro de 2021 conforme 4º Termo Aditivo de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 300,000, 00 (trezentos mil reais).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 181.707,36

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

40,40%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim America.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes eireli - ME.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Lote 01ª, Quadra nº 553, Bairro Jardim America no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 004/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305003/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

13 de Agosto de 2021, conforme determina no quarto Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 636.539,60

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 325.136,73

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

51,07%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 005/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305004/2019.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

04 de Agosto de 2021, conforme determina no quarto Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 506.801,39

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 284.412,25

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

49,016%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês.



PODER EXECUTIVO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
JUNHO DE 2021



- OBJETO DO CONTRATO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA, na Rua da Apronop, Rua Santo Antonio, Rua Açaí, e Rua Taruma”, com Extensão total de 905m.

- NOME DO CONTRATADO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua da Apronop, Rua Santo Antonio, Rua Açaí, e Rua Taruma”, **com Extensão total de 905m**, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1706001/2020

- DATA DE INICIO DA OBRA:

20 de Julho de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

11 de Dezembro de 2020 conforme 1º Termo Aditivo de prazo e de itens.

(Obs: aguardando reparos para recebimento da obra)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 787.883,44 (setecentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Valor acrescido conforme 1º Termo aditivo de itens e de prazo R\$ 196.054,69 valor total da obra R\$ **983.938,13**

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 977.000,00

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

99.33%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação neste mês,

Obs.: AGUARDANDO REPAROS PARA RECEBIMENTO DA OBRA.





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

**EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE ALVORADA DA AMAZÔNIA
NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA**

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Distrito de Alvorada da Amazônia, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 002/2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1809001/2020

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Setembro de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

30/08/2021. Conforme 2º Termo Aditivo

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 73.967,47 (setenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 42.724,08

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

42,24%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 31.243,39.

Obs.: Obra finalizada.





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

RESTAURAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA, COM EXTENSAO DE 130M, RA VICINAL MARAJOARA, KM 05, SOBRE O RIO JAMANXIM, NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA

- NOME DO CONTRATADO:

I.M. MENDES - TERRAPLANAGEM LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Vicinal Marajoara km 05, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio firmado entre o Município de Novo Progresso e a (SETRAN) Secretaria de Estado de Transporte do Pará.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 008/2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1809001/2020

- DATA DE INICIO DA OBRA:

28 de Dezembro de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

19/12/2021 conforme 1º Termo Aditivo de prazo e execução.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 610.500,52 (seiscentos e dez mil quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 292.970,56

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

48%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação mês vigente





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO SAGUÃO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA IVANIA ROMULO CALLEGARO.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Guaraciaba, s/n, Vila Isol, Km 1.000, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1102001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

15 de Março de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

13/07/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 96.819,80 (noventa e seis mil oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 95.759,01

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

99%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação mês vigente.



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E TELHADO DA E.M.E.I.E.F. DEPUTADO JOÃO CARLOS BATISTA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Santarém, nº 224, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 002/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2402001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

26 de Março de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

24/07/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 98.490,68 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 88.263,14

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

89.61%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA, SALA DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO E BANHEIROS DA E.M.E.I.E.F. TANCREDO NEVES.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 003/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1003001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

25/11/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 207.506,05 (duzentos e sete mil quinhentos e seis reais e cinco centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 40.956,34

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

19,73%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

7,04%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 40.956,34



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 004/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1203001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 75.084,58

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

10,82%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

10,82%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 75.084,58





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DE ALVORADA DA AMAZÔNIA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Comunidade de Alvorada da Amazônia, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse nº 881836/2018/ME/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Novo Progresso – PA.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 005/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1703001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de Maio de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

19/10/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

352.946,64 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 0,00

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

0,0%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação mês vigente.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



JUNHO DE 2021

- OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos serviços de **drenagem profunda, terraplenagem e pavimentação asfáltica, com extensão total de 304,34m, na Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA, conforme contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA.**

- NOME DO CONTRATADO:

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Novo Progresso – PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 006/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0904001/2021

- DATA DE INICIO DA OBRA:

21 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

10 de Setembro de 2021. (conforme prazo de vigência do contrato de 120 dias)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 389.640,00 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais).

- VALOR TOTAL APLICADO:

Sem aplicação

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

0%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

00%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Sem aplicação mês vigente.

