



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra reiniciada conforme acordo judicial)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.101.848,28

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

72,72%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

4,77%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 72.418,32





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA DO SAGUÃO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA IVANIA ROMULO CALLEGARO.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Guaraciaba, s/n, Vila Isol, Km 1.000, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1102001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

15 de Março de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

13/07/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 96.819,80 (noventa e seis mil oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 21.989,28

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

22,71%

- PERCENTUALR MENSAL APLICADO:

22,71%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 21.989,28





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

**REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E TELHADO DA E.M.E.I.E.F.
DEPUTADO JOÃO CARLOS BATISTA.**

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Santarém, nº 224, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 002/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2402001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

26 de Março de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

24/07/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 98.490,68 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 12.598,01

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

12,79%

- PERCENTUALR MENSAL APLICADO:

12,79%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 12.598,01

