



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2021

**- OBJETO DA OBRA:**

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

**- NOME DO CONTRATADO:**

W.R.P Marques eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 005/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305004/2019.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

04 de Agosto de 2021, conforme determina no quarto Termo Aditivo de prazo do contrato.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 506.801,39

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 356.763,82

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

70,39%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

14,2%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 72.351,14





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**JUNHO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REFORMA DO SAGUÃO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA IVANIA ROMULO CALLEGARO.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua Guaraciaba, s/n, Vila Isol, Km 1.000, Município de Novo Progresso - PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 001/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1102001/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

15 de Março de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

13/07/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 96.819,80 (noventa e seis mil oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos)

**- ADITIVO:**

Aditivo de valor e realinhamento de preços R\$ 33.832,41 + R\$ 96.819,80 = **R\$ 130.652,21**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 130.652,21

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

26,70%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 34.893,32 (Obs. **Obra finalizada**)





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**JULHO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E TELHADO DA E.M.E.I.E.F. DEPUTADO JOÃO CARLOS BATISTA.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua Santarém, nº 224, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso - PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 002/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**2402001/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

26 de Março de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

24/09/2021. Conforme Termo aditivo

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 98.490,68 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)

**- ADITIVO:**

Aditivo de valor e realinhamento de preços R\$ **11.999,28** + R\$ 98.490,68 = **R\$ 110.489,96**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 105.035,28

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

95,06%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

15,17%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 16.772,14





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JULHO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA, SALA DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO E BANHEIROS DA E.M.E.I.E.F. TANCREDO NEVES.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 003/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1003001/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

25/11/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 207.506,05 (duzentos e sete mil quinhentos e seis reais e cinco centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 142.452,07

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

68,65%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

48,91%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 101.495,73





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JULHO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

**AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 004/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1203001/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 149.469,18

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

21,55%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

10,72%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 74.384,60





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**JULHO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

Execução dos serviços de **tapa buracos das vias pavimentadas do perímetro urbano do município de Novo Progresso – PA**, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

**- NOME DO CONTRATADO:**

**N P C CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Perímetro urbano do município de Novo Progresso.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos próprios do tesouro do Município.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 07/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0106001/2021

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

19 de Julho de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

26 de Dezembro de 2021. (conforme prazo de vigência do contrato de 180 dias)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 769.366,86 (setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 227.782,83

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

29,60%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

29,60%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 227.782,83

