



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 005/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305004/2019.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

04 de Abril de 2021, conforme determina no Terceiro Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 506.801,39

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 284.412,25

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

49,016%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

28,39%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 143.865,30





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

CONSTRUÇÃO DE MURO NA E.M.E.I.E.F VANIA MSQUITA SILVERIO BAIRRO JD SANTAREM MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua São Luiz s/n Bairro Jd Santarém, Escola Vânia Mesquita Silvério, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 006/2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2910001/2020

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

03/04/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 120.125,74 (cento e vinte mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 93.680,69

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

78%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

25%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 31.079,88

