



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA DO SAGUÃO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. PROFESSORA IVANIA ROMULO CALLEGARO.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Guaraciaba, s/n, Vila Isol, Km 1.000, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 001/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1102001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

15 de Março de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

13/07/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 96.819,80 (noventa e seis mil oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 95.759,01

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

99%

- PERCENTUALR MENSAL APLICADO:

76,29%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 73.769,73





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

**REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E TELHADO DA E.M.E.I.E.F.
DEPUTADO JOÃO CARLOS BATISTA.**

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Santarém, nº 224, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 002/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2402001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

26 de Março de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

24/07/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 98.490,68 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 88.263,14

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

89,61%

- PERCENTUALR MENSAL APLICADO:

76,82%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 75.665,13

