



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MARÇO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

CONSTRUÇÃO DE MURO NA E.M.E.I.E.F VANIA MSQUITA SILVERIO BAIRRO JD SANTAREM MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua São Luiz s/n Bairro Jd Santarém, Escola Vânia Mesquita Silvério, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 006/2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2910001/2020

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

03/04/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 120.125,74 (cento e vinte mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 93.680,69

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

22%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 26.445,05.

