



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



SETEMBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra reiniciada conforme acordo judicial)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.515.000,00

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

16,50%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

249.987,86. (Obs: Obra finalizada)





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de drenagem superficial, terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Bruno Mineiro Construtora Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Itaituba, Bairro Bela Vista, entre a Rua Santa Ana e Rua Terezinha Monte com extensão total de 1.350m, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse **844485/2017/MCIDADES/CAIXA**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, e o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 002/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305001/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

03 de Abril de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

04 de Dezembro de 2021 conforme 4º Termo Aditivo de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.030.000, 00 (um milhão e trinta reais).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 748.752,95

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

51,80%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

9,48%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 97.598,27





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 004/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1203001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 391.361,74

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

56,43%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

21,69%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 150.397,92





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



SETEMBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de **tapa buracos das vias pavimentadas do perímetro urbano do município de Novo Progresso – PA, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.**

- NOME DO CONTRATADO:

N P C CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Perímetro urbano do município de Novo Progresso.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios do tesouro do Município.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 07/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0106001/2021

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Julho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

26 de Dezembro de 2021. (conforme prazo de vigência do contrato de 180 dias)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 769.366,86 (setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 630.114,54

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

81,90%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

27,50%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 211.591,13





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2021**

- OBJETO DA OBRA:

Reforma da sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Fundo Municipal de Assistência Social.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 008/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0106002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

11/03/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 339.097,23 (trezentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e três centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 57.179,31

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

16,86%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

16,86%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 57.179,31