



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra reiniciada conforme acordo judicial)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.265.012,14

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

83,50%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

11%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

163.163,86.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 005/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305004/2019.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

02 de Dezembro de 2021, conforme determina no quinto Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 506.801,39

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 415.503,75

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

81,99%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

11,59%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 58.739,93





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



AGOSTO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E TELHADO DA E.M.E.I.E.F. DEPUTADO JOÃO CARLOS BATISTA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Santarém, nº 224, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº002/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2402001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

26 de Março de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

24/09/2021. Conforme Termo aditivo

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 98.490,68 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)

- ADITIVO:

Aditivo de valor e realinhamento de preços R\$ **11.999,28**+R\$ 98.490,68 = **R\$ 110.489,96**

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 105.035,28

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

4,94%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 4.964,72 (Obs. **Obra finalizada**)





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2021**

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA, SALA DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO E BANHEIROS DA E.M.E.I.E.F. TANCREDO NEVES.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº003/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1003001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

25/11/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 207.506,05 (duzentos e sete mil quinhentos e seis reais e cinco centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 156.330,54

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

75,34%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

6,69%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 13.878,47





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

AGOSTO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº004/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1203001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 240.963,82

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

34,74%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

13,19%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 91.494,64





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



AGOSTO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de **tapa buracos das vias pavimentadas do perímetro urbano do município de Novo Progresso – PA**, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

- NOME DO CONTRATADO:

N P C CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Perímetro urbano do município de Novo Progresso.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos próprios do tesouro do Município.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº07/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0106001/2021

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Julho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

26 de Dezembro de 2021. (conforme prazo de vigência do contrato de 180 dias)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 769.366,86 (setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 418.523,41

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

54,40%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

24,79%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 190.740,58

