



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**JUNHO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública nº 002/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0606001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra reiniciada conforme acordo judicial)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.515.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.265.012,14

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

83,50%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

10,78%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

163.163,86.





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**JUNHO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

**EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE ALVORADA DA AMAZÔNIA NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Distrito de Alvorada da Amazônia, no Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 002/2020

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1809001/2020**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

29 de Setembro de 2020 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

30/08/2021. Conforme 2º Termo Aditivo

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 73.967,47 (setenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 42.724,08

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

42,24%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 31.243,39.

Obs.: Obra finalizada.





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**JUNHO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA, SALA DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO E BANHEIROS DA E.M.E.I.E.F. TANCREDO NEVES.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 003/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1003001/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

25/11/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 207.506,05 (duzentos e sete mil quinhentos e seis reais e cinco centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 40.956,34

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

19,73%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

7,04%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 40.956,34





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**JUNHO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

**AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 004/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1203001/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 75.084,58

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

10,82%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

10,82%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 75.084,58

