

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA JULIA

Município: Novo Progresso - PA

Tempo de execução: 3 meses

valor da obra R\$ 629.895,36

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	MesxValor/Percentagem de Serv. Executados					
				1	2	3	4	5	6
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30.298,27	4,81	20%	16%	16%	16%	16%	16%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.291,02	4,81	100%					
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.105,65	0,33	100%					
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	102.338,21	16,25	50%	50%				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	29.674,44	4,71	30%	70%				
6	ESQUADRIAS	42.063,41	6,68					50%	50%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	98.036,01	15,56		20%	40%	40%		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.494,19	0,71	100%					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	65.864,26	10,46			35%	30%	25%	10%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	58.755,62	9,33			10%	10%	30%	50%
11	PINTURA	30.146,06	4,79					30%	70%
12	FORROS	44.127,26	7,01			25%	35%	40%	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	12.672,61	2,01			30%	40%	30%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	31.698,61	5,03			30%	40%	30%	
15	LOUÇAS E METAIS	17.306,39	2,75						100%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	27.291,93	4,33		20%	30%	30%	20%	
17	SERVIÇOS FINAIS	2.731,42	0,43						100%
VALOR TOTAL		629.895,36	100,00						
Valor Simples				103.021,95	101.854,52	105.520,94	111.077,58	105.436,65	102.983,72
Percentual Simples				16,36	16,17	16,75	17,63	16,74	16,35
Valor Acumulado				103.021,95	204.876,48	310.397,42	421.474,99	526.911,64	629.895,36
Percentual Acumulado				16,36	32,53	49,28	66,91	83,65	100,00

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Data do orçamento: Setembro de 2021