



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



OUTUBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra reiniciada conforme acordo judicial)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.515.000,00

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

16,50%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

249.987,86. (Obs: Obra finalizada aguardando reparos para realizar o recebimento)





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
OUTUBRO DE 2021**

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA, SALA DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO E BANHEIROS DA E.M.E.I.E.F. TANCREDO NEVES.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 003/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1003001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

25/11/2021. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 207.506,05 (duzentos e sete mil quinhentos e seis reais e cinco centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 156.330,54

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

24,66%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 51.175,51





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 004/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1203001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 391.361,74

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

81,73%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

25,30%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 175.330,30





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Reforma da sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Fundo Municipal de Assistência Social.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 008/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0106002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

11/03/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 339.097,23 (trezentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e três centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 57.179,31

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

39,86%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

23%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 78.069,53

