



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 005/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305004/2019.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

02 de Fevereiro de 2022, conforme determina no sexto Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 506.801,39

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 436.587,36

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

86,15%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

4,16%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 21.083,61





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim America.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes eireli - ME.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Lote 01ª, Quadra nº 553, Bairro Jardim America no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 004/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305003/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

10 de Fevereiro de 2022, conforme determina no quinto Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 636.539,60

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 347.823,29

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

54,64%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

3,56%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 22.686,56.





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO DE 2021

- OBJETO DA OBRA:

Reforma da sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Fundo Municipal de Assistência Social.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 008/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0106002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

11/03/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 339.097,23 (trezentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e três centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 221.910,34

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

65,42%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

25,56%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 86.661,50

