



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

Pavienge Engenharia Ltda.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública nº 002/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0606001/2018

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra reiniciada conforme acordo judicial)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.515.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.515.000,00

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

16,50%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

249.987,86. (Obs: Obra finalizada aguardando reparos para realizar o recebimento)





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Setor Industrial II.

**- NOME DO CONTRATADO:**

W.R.P Marques eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Espírito Santo quadra 754 lote 18, Bairro Industrial II, no Município de Novo Progresso - PA

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de Repasse nº 853819/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 005/2019

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1305004/2019.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

02 de Fevereiro de 2022, conforme determina no sexto Termo Aditivo de prazo do contrato.

**- VALOR DA OBRA:**

R\$ 506.801,39

**- ADITIVO DE VALOR DA OBRA:**

Valor atualizado com realinhamento de preços R\$ 55.686,04

**- VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVO DE VALOR:**

R\$ 562.487,36

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 517.828,39

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

92,06%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

14,45%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 81.241,03





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO DE 2021

**- OBJETO DA OBRA:**

Construção de banheiros e muro na EMEIEF São Luiz, localizada na BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

W.R.P Marques eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 12/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0410001/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

08 de Novembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

07 de Maio de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 180 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 382.961,57

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 57.053,34

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

14,90%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

14,90%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 57.053,34





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



**DEZEMBRO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

Execução dos serviços de **Drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica**, num total de **2.998,00m**, a ser executada na Orla do Lago municipal em Novo Progresso – PA, conforme Contrato de Repasse nº 884742/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Novo Progresso – PA”.

**- NOME DO CONTRATADO:**

**N P C CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Perímetro urbano do município de Novo Progresso.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Conforme Contrato de Repasse nº 884742/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério do Desenvolvimento Regional.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 11/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2607003/2021

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

29 de Setembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

20 de Fevereiro de 2022. (conforme prazo de vigência do contrato de 180 dias)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.726.544,50 (um milhão setecentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 211.457,38

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

12,25%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

12,25%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 211.457,38





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

Execução dos serviços de drenagem profunda, terraplenagem e cascalhamento, da estrada vicinal Aprogim, no Município de Novo Progresso – PA. Conforme Contrato de Repasse nº 893540/2019/MAPA/CAIXA, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Novo Progresso - PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

N P C CONSTRUTORA LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Perímetro rural do município de Novo Progresso.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Conforme Contrato de Repasse nº 893540/2019/MAPA/CAIXA, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 10/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2607002/2021

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

23 de setembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

20 de Fevereiro de 2022. (conforme prazo de vigência do contrato de 180 dias)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 144.192,91

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

29,58%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

29,58%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 144.192,91





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

**AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 004/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1203001/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

**- VALOR DA OBRA:**

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

**- ADITIVO DE VALOR DA OBRA:**

Valor de realinhamento de preços R\$ 75.084,58

Correspondente a 10,83% do valor total da obra

**- VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS:**

R\$ 768.607,38

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 729.409,25

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

94,90%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

16,44%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE: R\$ 126.405,20**





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**DEZEMBRO DE 2021**

**- OBJETO DA OBRA:**

Execução dos serviços de **drenagem profunda, terraplenagem e pavimentação asfáltica, com extensão total de 304,34m, na Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA, conforme contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Novo Progresso – PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 006/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0904001/2021

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

21 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

10 de Março de 2022. (conforme 1º Termo Aditivo de prazo do contrato)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 389.640,00 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 310.265,11

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

79,63%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

79,63%





- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE: R\$ 310.265,11

PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

