



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



JANEIRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 004/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1203001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

01 de Abril de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/09/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR DA OBRA:

R\$ 693.522,80 (seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

- ADITIVO DE VALOR DA OBRA:

Valor de realinhamento de preços R\$ 75.084,58

Correspondente a 10,83% do valor total da obra

- VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS:

R\$ 768.607,38

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 760.685,25

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

98,90%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

4%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE: R\$ 31.275,99





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Construção de banheiros e muro na EMEIEF São Luiz, localizada na BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraías, Município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraías, Município de Novo Progresso – PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 12/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0410001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

08 de Novembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Maio de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 180 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 382.961,57

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 57.053,34

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

37,34%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

22,44%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 142.989,79





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Diethelm Birk, Município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Terezinha Monte, s/n, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 505.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 153.869,43

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

30,40%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

30,40%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 153.869,43





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



JANEIRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

RESTAURAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA, COM EXTENSAO DE 130M, RA VICINAL MARAJOARA, KM 05, SOBRE O RIO JAMANXIM, NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO – PA

- NOME DO CONTRATADO:

I.M. MENDES - TERRAPLANAGEM LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Vicinal Marajoara km 05, no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio firmado entre o Município de Novo Progresso e a (SETRAN) Secretaria de Estado de Transporte do Pará.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 008/2020

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1809001/2020

- DATA DE INICIO DA OBRA:

28 de Dezembro de 2020 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/03/2022 conforme 2º Termo Aditivo de prazo e execução.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 610.500,52 (seiscentos e dez mil quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 292.970,56

PERCENTUAL APLICADO:

94,24%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

46,24%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 575.280,07





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Projetos de Engenharia

JANEIRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma do Centro de Educação Infantil Primeiros Passos.

- NOME DO CONTRATADO:

Progeo Engenharia & Construtora LTDA.

- ANO DO PROJETO:

2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida João Atilas, s/n, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- VALOR DO CONTRATO INICIAL:

R\$ 189.121,32 (cento e oitenta e nove mil cento e vinte e um reais e trinta e dois centavos)

- VALOR ADITADO:

R\$ 0,00

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

60 dias

- DATA DE INICIO DO OBJETO:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DO OBJETO:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.



- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 189.121,32

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 154.854,71

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

81,90%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

81,90%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 154.854,71





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 628.549,30

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 36.350,67

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

5,8%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

5,8%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 36.350,67





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



JANEIRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica de vias urbanas no bairro jardim planalto, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavieng Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Brasil no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Termo de Compromisso nº 0549/2017, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Novo Progresso - PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Pública nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0606001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

19 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

18 de Fevereiro de 2020 conforme 2º Termo Aditivo de prazo. (OBS: Obra reiniciada conforme acordo judicial)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.515.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.515.000,00

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

16,50%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

249.987,86. (Obs: Obra finalizada aguardando reparos para realizar o recebimento)

