



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022**

- OBJETO DA OBRA:

Reforma da sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Fundo Municipal de Assistência Social.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 008/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0106002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

11/03/2022. Conforme prazo estipulado em contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 339.097,23 (trezentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e três centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 287.373,34

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

65,42%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

19,30%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 65.463,06





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022**

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Diethelm Birk, Município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Terezinha Monte, s/n, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 505.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 184.223,68

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

36,40%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

6,0%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 30.354,25





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
FEVEREIRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 628.549,30

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 202.559,65

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

32,24%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

26,44%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 166.208,98