



**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**MARÇO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DE ALVORADA DA AMAZÔNIA.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Comunidade de Alvorada da Amazônia, Município de Novo Progresso - PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Contrato de repasse nº 881836/2018/ME/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Novo Progresso – PA.**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 005/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1703001/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de Maio de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

16/10/2022 conforme 2º Termo Aditivo de prazo do contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

352.946,64 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 97.632,81

**- PERCENTUAL APLICADO:**

27,66%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 97.632,81





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**MARÇO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma da sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Fundo Municipal de Assistência Social.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 008/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**0106002/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

29 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

11/07/2022. Conforme Termo aditivo de prazo

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 339.097,23 (trezentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e três centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 287.373,34

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

71,42%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

6%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 20.378,11





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**MARÇO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Construção de banheiros e muro na EMEIEF São Luiz, localizada na BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

W.R.P Marques eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 12/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0410001/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

08 de Novembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

07 de Maio de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 180 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 382.961,57

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 142.989,79

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

50,34%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

13%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 50.242,14





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**MARÇO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Diethelm Birk, Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Terezinha Monte, s/n, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 13/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1011002/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 505.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 184.223,68

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

53,50%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

17%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 85.908,31





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de obras E Serviços de Engenharia**

**MARÇO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma do Centro de Educação Infantil Primeiros Passos.

**- NOME DO CONTRATADO:**

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida João Atilas, s/n, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 13/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1011002/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 189.121,32

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 186.349,66

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

98,55%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

16,65%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 31.494,95





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MARÇO DE 2022

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 13/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1011002/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 628.549,30

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 296.013,34

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

47,10%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

14,86%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 93.453,69

