



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 628.549,30

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 355.442,88

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

56,55%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

9,5%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 59.429,54





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Diethelm Birk, Município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Terezinha Monte, s/n, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 505.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 270.141,99

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

53,50%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

17%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 85.918,31





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Construção de banheiros e muro na EMEIEF São Luiz, localizada na BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 12/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0410001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

08 de Novembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Maio de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 180 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 382.961,57

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 249.220,07

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

65%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

13,64%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 52.281,10





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim América.

- NOME DO CONTRATADO:

Curua Transportes eireli - ME.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Lote 01ª, Quadra nº 553, Bairro Jardim America no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de Repasse nº 862657/2017/Ministério do Esporte Caixa Econômica Federal

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 004/2019

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1305003/2019

- DATA DE INICIO DA OBRA:

13 de Novembro de 2019 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

10 de Junho de 2022, conforme determina no sexto Termo Aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 636.539,60

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 466.390,18

- PERCENTUAL APLICADO:

73,27%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

18,63%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 115.566,89

