



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma da sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Fundo Municipal de Assistência Social.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 008/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0106002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

29 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

11/07/2022. Conforme Termo aditivo de prazo

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 339.097,23 (trezentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e três centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 307.751,45

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

90,75%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

6%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 20.378,11





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Construção de banheiros e muro na EMEIEF São Luiz, localizada na BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

W.R.P Marques eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 12/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0410001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

08 de Novembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de agosto de 2022, conforme termo aditivo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 382.961,57

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 282.764,37

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

73,83%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

13,46%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 33.544,30





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO DE 2022

- OBJETO DO CONTRATO:

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 628.549,30

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 415.872,42

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

66,16%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

9,6%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 60.429,54





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 14/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0612001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de maio de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.134.000,00

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 61.175,30

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

5,4%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

5,4%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 61.175,30





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de obras E Serviços de Engenharia
MAIO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma do Centro de Educação Infantil Primeiros Passos.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida João Atilas, s/n, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 189.121,32

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 189.121,32

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

1,45%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 2.771,66

