



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 14/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0612001/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de maio de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.134.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 165.018,20

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

14,5%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

9,1%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 103.842,90





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JUNHO DE 2022

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 13/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1011002/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 628.549,30

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 441.662,27

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

70,26%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

4,1%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 25.789,85





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma da sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), localizado na Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Castelo Branco, s/n, Bairro Santa Luzia, município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Fundo Municipal de Assistência Social.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 008/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**0106002/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

29 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

11/07/2022. Conforme Termo aditivo de prazo

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 339.097,23 (trezentos e trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e três centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 339.097,23

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

9,25%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 31.345,78





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**JUNHO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Construção de galerias em concreto na Avenida Jamanxim e na Rua Cristalina, no município de Novo Progresso – PA, conforme convênio nº 39/2022, firmado entre o Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

**N P C CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Perímetro urbano do município de Novo Progresso.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

convênio nº 39/2022, firmado entre o Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 01/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**0604001/2022**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

21 de maio de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

20 de abril de 2023. (conforme determina a vigência do contrato de 365 dias)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.271,396,74 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 155.301,79

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

12,21%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

12,21%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 155.301,79







**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Diethelm Birk, Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Terezinha Monte, s/n, Bairro Bela Vista, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 13/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1011002/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 505.000,00

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 336.501,31

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

66,64%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

13,4%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 66.359,32





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DE ALVORADA DA AMAZÔNIA.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Comunidade de Alvorada da Amazônia, Município de Novo Progresso - PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Contrato de repasse nº 881836/2018/ME/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Novo Progresso – PA.**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 005/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**1703001/2021.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de Maio de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

16/10/2022 conforme 2º Termo Aditivo de prazo do contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

352.946,64 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 146.862,66

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

41,61%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 49.229,85

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:**

13,95%

