



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Construção de muro na E.M.E.I.E.F. Professora Maria José Vilanova de Brito, localizada na BR 163, Km 1009, Assentamento Terra Nossa.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

BR 163, Km 1009, Assentamento Terra Nossa, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 14/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0612001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

08 de agosto de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 397.403,37

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 297.896,08

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

74,96%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

28,11%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 111.711,82





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



SETEMBRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de drenagem profunda, terraplenagem e cascalhamento, da estrada vicinal **Aproгим**, no Município de Novo Progresso – PA. Conforme Contrato de Repasse nº 893540/2019/MAPA/CAIXA, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Novo Progresso - PA.

- NOME DO CONTRATADO:

N P C CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Perímetro rural do município de Novo Progresso.

- ORIGEM DO RECURSO:

Conforme Contrato de Repasse nº 893540/2019/MAPA/CAIXA, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 10/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2607002/2021

- DATA DE INICIO DA OBRA:

23 de setembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

19 de novembro de 2022. (conforme 2º Termo aditivo de prazo de 90 dias)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 487.500,00

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

29,58%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

70,42%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 343.307,09





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



SETEMBRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos bairros Bela Vista e Cristo Rei, no município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

Pavienge Engenharia Ltda.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairros Bela Vista e Cristo Rei no Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convenio nº 68/2018, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento de Obras publicas (SEDOP) e o Município de Novo Progresso - PA. (OBS:: Obra paralisada, o jurídico da prefeitura judicializou ação para providencias)

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Concorrência Publica nº 003/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1607001/2018

- DATA DE INICIO DA OBRA:

27 de Setembro de 2018 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

29 de dezembro de 2022 conforme 3º Termo Aditivo de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 2.200.000,00 + R\$ 1.057.642,36 = R\$ 3.257.642,36

- ADITIVO DE VALOR:

R\$ 1.057.642,36

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.583.064,94

- PERCENTUAL APLICADO:

48,60%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 923.064,94

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

29,60%





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DE ALVORADA DA AMAZÔNIA.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Comunidade de Alvorada da Amazônia, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse nº 881836/2018/ME/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Novo Progresso – PA.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 005/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1703001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de Maio de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

16/10/2022 conforme 2º Termo Aditivo de prazo do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

352.946,64 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 312.053,27

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 165.190,61

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

41,62%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



SETEMBRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Execução dos serviços de drenagem profunda, terraplenagem e pavimentação asfáltica, com extensão total de 304,34m, na Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA, conforme contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA.

- NOME DO CONTRATADO:

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Contrato de repasse nº 894422/2019/MDR/CAIXA, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Novo Progresso – PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 006/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0904001/2021

- DATA DE INICIO DA OBRA:

21 de Junho de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de setembro de 2022. (conforme 3º Termo Aditivo de prazo do contrato)

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 389.640,00 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 389.640,00

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

20,37%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 79.374,89

