



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

OBRA: MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MUNICÍPIO: NOVO PROGRESSO
ENDEREÇO: VENEZA

Valor total: R\$ 222.340,53
Prazo: 02 meses
Eng. Civil:

DATA: 12/05/2022
DESONERADA
BDI = 28,81%
REF. DE PREÇOS: SINAPI 03/22 /SEDOP - 02/22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	FÍSICO/FINANCEIRO	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.360,35	9,61%	Físico %	100%	
				Financeiro	21.360,35	
2	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA (POÇO)	81.694,42	36,74%	Físico %	100%	
				Financeiro	81.694,42	
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	25.255,73	11,36%	Físico %		100%
				Financeiro		25.255,73
4	RESERVATÓRIO ELEVADO 10.000 L	53.358,90	24,00%	Físico %	30%	70%
				Financeiro	16.007,67	37.351,23
5	CHAFARIZ	3.254,38	1,46%	Físico %		100%
				Financeiro		3.254,38
6	TRATAMENTO	7.795,19	3,51%	Físico %		100%
				Financeiro		7.795,19
7	SISTEMA ELÉTRICO	8.237,43	3,70%			100%
						8.237,43
8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA	20.505,14	9,22%	Físico %		100%
				Financeiro		20.505,14
9	LIMPEZA FINAL	879,00	0,40%	Físico %		100%
				Financeiro		879,00
Valores totais		222.340,53	100%		119.062,44	103.278,09
					53,55%	46,45%
					119.062,44	222.340,53
					53,55%	100,00%

Marcia Camara
 Engenheira Civil
 CREA 1ª Região - 10.459-E