



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2022**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA COBERTA DA EMEIEF TANCREDO NEVES.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

**Tomada de Preços nº 03/2022**

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**0108001/2022.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

**06 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.**

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

**06/10/2023 conforme prazo de vigencia do contrato**

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

**R\$ 689.383,08 (seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos).**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

**R\$ 145.730,44**

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

**21,14%**

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

**R\$ 145.730,44**

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:**

**21,14%**





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**OUTUBRO DE 2022**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 02/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2107001/2022.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de setembro de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

12/09/2023. Conforme prazo de vigência do contrato

**- VALOR DA OBRA:**

402.602,32 (quatrocentos e dois mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 28.978,91

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

4,2%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

7,2%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

28.978,91





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2022**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Construção de muro na E.M.E.I.E.F. Professora Maria José Vilanova de Brito, localizada na BR 163, Km 1009, Assentamento Terra Nossa.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

BR 163, Km 1009, Assentamento Terra Nossa, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 14/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0612001/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

08 de agosto de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 397.403,37

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 297.896,08

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

25,04%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 99.507,29





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**OUTUBRO DE 2022**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Construção de galerias em concreto na Avenida Jamanxim e na Rua Cristalina, no município de Novo Progresso – PA, conforme convênio nº 39/2022, firmado entre o Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

N P C CONSTRUTORA LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Perímetro urbano do município de Novo Progresso.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

convênio nº 39/2022, firmado entre o Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 01/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0604001/2022

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

21 de maio de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

20 de abril de 2023. (conforme determina a vigência do contrato de 365 dias)

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.271,396,74 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 441.959,11

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

34,76%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

22,55%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 286.657,32





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
OUTUBRO DE 2022

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 14/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0612001/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de maio de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.134.000,00, Aditivo de Itens R\$ 58.529,28, Aditivo de realinhamento de preços R\$ 106.504,01 Valor Total R\$ 1.299.033,29

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 474.559,26

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

36,53%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

11,50%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 149.424,61





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
OUTUBRO DE 2022

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 13/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1011002/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2022, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 628.549,30

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 621.942,50

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

99,05%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

12,95%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 81.369,77

