



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA COBERTA DA EMEIEF TANCREDO NEVES.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 03/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0108001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

06 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

06/10/2023 conforme prazo de vigencia do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 689.383,08 (seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 246.411,44

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

35,74%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 100.681,40

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

14,60%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



NOVEMBRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 02/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2107001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de setembro de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

12/09/2023. Conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR DA OBRA:

402.602,32 (quatrocentos e dois mil seiscientos e dois reais e trinta e dois centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 70.429,81

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

14,50%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

10,30%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 41.450,90





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



NOVEMBRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Conclusão dos serviços de construção de uma escola municipal no Bairro Setor Industrial II, conforme Projeto do FNDE – 06 Salas

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairro Setor Industrial II, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 17531/2013, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC e o Município de Novo Progresso e recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 07/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2009001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

21 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 448.275,91 (quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 70.263,19

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

15,70%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 70.263,19

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

15,70%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 14/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0612001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de maio de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.134.000,00, Aditivo de Itens R\$ 58.529,28, Aditivo de realinhamento de preços R\$ 106.504,01 Valor Total R\$ 1.299.033,29

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 565.454,59

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

43,53%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

7%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 90.895,33

