



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

**Conclusão dos serviços de construção de uma escola municipal no Bairro Setor Industrial II, conforme Projeto do FNDE – 06 Salas**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Bairro Setor Industrial II, Município de Novo Progresso - PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 17531/2013, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC e o Município de Novo Progresso e recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

**Tomada de Preços nº 07/2022**

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**2009001/2022.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

**21 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.**

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

**21/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato**

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

**R\$ 448.275,91 (quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) + 111.180,75 Aditivo de itens, Total da obra R\$ 559.456,66**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

**R\$ 196.873,14**

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

**38,35%**

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

**R\$ 126.609,95**

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 22,65%**





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Pavimentação da pista de pouso e decolagem do Aeródromo Municipal de Novo Progresso - PA, conforme Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA CNPJ/MF n.º 13.495.966/0001-99

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Aeródromo Municipal de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênio nº 120/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e o Município de Novo Progresso - PA.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública nº 001/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0508001/2022

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de novembro de 2022 conforme ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

20 de outubro de 2023, conforme prazo de vigência determinado no contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 13.597.618,90 (treze milhões quinhentos e noventa e sete mil seiscentos e dezoito reais e noventa centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 1.124.973,27

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

8,27%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

8,27%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE: R\$ 1.124.973,27**





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar Lindermayer

**- NOME DO CONTRATADO:**

**S. E. SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.204.997/0001-86.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Maria Valeria Rempel, Quadra 129, s/n, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênio n.º 027/2022-SEDUC, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e o Município de Novo Progresso - PA.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública n.º 02/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**3008001/2022**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

17 de novembro de 2022 - Ordem de Serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

20/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 5.383.007,78 (cinco milhões trezentos e oitenta e três mil sete reais e setenta e oito centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

**R\$ 414.445,87**

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

**7,70%**

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

**R\$ 414.445,87**

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 7,70%**







**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

**Construção de 03 (três) microssistemas de abastecimento de águas**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Comunidade de Nova Fronteira, Terra Nossa e Veneza, todos no município de Novo Progresso-PA**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Convênio nº 170/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.**

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

**Tomada de Preços nº 09/2022**

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**2909001/2022.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

**18 de novembro de 2022 – ordem de serviço.**

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

**10/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato**

**- VALOR DA OBRA:**

**667.021,59 (seiscentos e sessenta e sete mil, vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

**R\$ 105.715,12**

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

**15,85%**

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

**15,85%**

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE: R\$ 105.715,12**





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**DEZEMBRO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA COBERTA DA EMEIEF TANCREDO NEVES.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

**Tomada de Preços nº 03/2022**

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**0108001/2022.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

**06 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.**

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

**06/10/2023 conforme prazo de vigencia do contrato**

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

**R\$ 689.383,08 (seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos).**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

**R\$ 327.437,11**

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

**47,49%**

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

**R\$ 81.025,66**

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:**

**11,75%**





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**NOVEMBRO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Construção de cobertura da quadra poliesportiva da praça Juscelândia, no Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

M. S. Souza Materiais de Construção Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Praça Juscelândia, no Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênio nº 206/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 04/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2608002/2022.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

14 de outubro de 2022– Ordem de Serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

14/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 505.267,07 (quinhentos e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e sete centavos)

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 119.594,44

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

23,67%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 119.594,44

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:**

23,67%







**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

Construção de cobertura da quadra poliesportiva da Praça Rui Pires de Lima, no Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

M. S. Souza Materiais de Construção Eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Praça Rui Pires de Lima, no Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênio nº 205/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 05/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

2608001/2022.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

14 de outubro de 2022– Ordem de Serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

14/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 364.810,76 (trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e dez reais e setenta e seis centavos)

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 119.998,11

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

32,90%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 119.998,11

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:**

32,90%





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO DE 2022

**- OBJETO DA OBRA:**

Construção de muro na E.M.E.I.E.F. Professora Maria José Vilanova de Brito, localizada na BR 163, Km 1009, Assentamento Terra Nossa.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

BR 163, Km 1009, Assentamento Terra Nossa, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 14/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0612001/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

08 de agosto de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 397.403,37 + R\$ 23.893,53 Aditivo de itens, Total da obra R\$ 421.296,90

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 421.296,90

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

5,67%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ R\$ 23.893,53







PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO DE 2022

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 14/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0612001/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de maio de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.134.000,00, Aditivo de Itens R\$ 58.529,28, Aditivo de realinhamento de preços R\$ 106.504,01 Valor Total R\$ 1.299.033,29

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 680.629,52

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

52,40%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

8,87%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$: 115.174,95





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO DE 2022

**- OBJETO DA OBRA:**

Construção de banheiros e muro na EMEIEF São Luiz, localizada na BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA.

**- NOME DO CONTRATADO:**

W.R.P Marques eireli.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

BR 163, Comunidade de Riozinho das Arraias, Município de Novo Progresso – PA

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 12/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0410001/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

08 de Novembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

06 de dezembro de 2022, conforme termo aditivo.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 382.961,57

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 282.764,37

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

26,17%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 100.197,20





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**DEZEMBRO DE 2022**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 02/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**2107001/2022.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de setembro de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

12/09/2023. Conforme prazo de vigência do contrato

**- VALOR DA OBRA:**

402.602,32 (quatrocentos e dois mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 218.828,35

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

51,36%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

38,86%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 148.398,54







PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO DE 2022

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 13/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

1011002/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

07 de fevereiro de 2023, conforme termo aditivo de prazo do contrato.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 628.549,30 + R\$ 95.664,53 Aditivo de itens Valor total da obra R\$ 742.213,83

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 657.346,85

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

88,56%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

4,77%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$: 35.404,35

