

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Construção de UBS

Município: Novo Progresso - PA

Tempo de execução: 6 meses

Valor da Obra: R\$ 990.000,00

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	Meses/Valor / Percentagem de Serviços Executados					
				1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	96.481,45	9,75	100%	0%	0%	0%		
2	MOVIMENTO EM TERRA	10.421,24	1,05	100%	0%	0%	0%		
3	FUNDAÇÕES	55.683,26	5,62	70%	30%	0%	0%		
4	ESTRUTURA	143.285,81	14,47	10%	60%	30%	0%		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58.024,51	5,86	0%	0%	20%	20%	20%	40%
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	74.549,45	7,53	0%	0%	20%	20%	20%	40%
7	ALVENARIAS	94.734,92	9,57	10%	60%	30%			
8	ESTRUTURA DE MADEIRA	63.695,84	6,43	0%	0%	50%	50%		
9	COBERTURA	44.563,15	4,50	0%	0%	0%	100%		
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	31.044,47	3,14	0%	0%	0%	0%	50%	50%
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.252,46	1,64	0%	0%	0%	0%	50%	50%
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	126.020,04	12,73	0%	0%	20%	60%	20%	
13	FORROS	31.723,97	3,20	0%	0%	0%	0%	40%	60%
14	REVESTIMENTO DE PISO	109.852,63	11,10	0%	0%	20%	30%	50%	
15	FERRAGENS	5.980,98	0,60	0%	0%	0%	0%		100%
16	PINTURA	24.921,40	2,52	0%	0%	0%	0%	50%	50%
17	DIVERSOS	2.764,44	0,28	0%	0%	0%	0%	0%	100%
VALOR TOTAL		990.000,00	100,00						
Valor Simples				169.683,04	159.517,41	176.943,46	211.493,67	155.443,86	116.918,54
Percentual Simples				17,14	16,11	17,87	21,36	15,70	11,81
Valor Acumulado				169.683,04	329.200,46	506.143,92	717.637,59	873.081,46	990.000,00
Percentual Acumulado				17,14	33,25	51,13	72,49	88,19	100,00

Cronograma físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Arnaldo Leite Morbeck Júnior
Engº Civil - CREA-GO 7043/D