



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JANEIRO DE 2023

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação da EMEIEF Santa Júlia.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Avenida Zé Bento, s/n, Comunidade Santa Júlia, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

1011002/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

07 de Dezembro de 2021 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

07 de fevereiro de 2023, conforme termo aditivo de prazo do contrato.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 628.549,30 + R\$ 95.664,53 Aditivo de itens Valor total da obra R\$ 742.213,83

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 742.213,83

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

11,44%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$: 84.866,98





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2022

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 14/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0612001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de maio de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.134.000,00, Aditivo de Itens R\$ 58.529,28, Aditivo de realinhamento de preços R\$ 106.504,01 Valor Total R\$ 1.299.033,29

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 836.840,05

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

64,42%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

12,02%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$: 156.210,53





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



JANEIRO DE 2023

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 02/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2107001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de setembro de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

12/09/2023. Conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR DA OBRA:

402.602,32 (quatrocentos e dois mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 327.491,64

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

81,35%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

26,99%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 108.663,29





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2023

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA COBERTA DA EMEIEF TANCREDO NEVES.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 03/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0108001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

06 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

06/10/2023 conforme prazo de vigencia do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 689.383,08 (seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 398.024,69

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

57,73%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 70.587,58

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

10,24%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



JANEIRO DE 2023

- OBJETO DA OBRA:

Conclusão dos serviços de construção de uma escola municipal no Bairro Setor Industrial II, conforme Projeto do FNDE – 06 Salas

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairro Setor Industrial II, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 17531/2013, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC e o Município de Novo Progresso e recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 07/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2009001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

21 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 448.275,91 (quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) + 111.180,75 Aditivo de itens, Total da obra R\$ 559.456,66

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 308.053,89

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

58,22%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 111.180,75

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 19,87%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



JANEIRO DE 2023

- OBJETO DA OBRA:

Construção de 03 (três) microssistemas de abastecimento de águas

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Comunidade de Nova Fronteira, Terra Nossa e Veneza, todos no município de Novo Progresso-PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Convênio nº 170/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 09/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2909001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

18 de novembro de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

10/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR DA OBRA:

667.021,59 (seiscentos e sessenta e sete mil, vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 240.267,71

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

36,02%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

20,17%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE: R\$ 134.551,98

