

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRASIL


Tempo de execução: 6 meses

Valor da Obra: R\$ 1.088.667,96

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	MêsxValor/Percentagem de Serv. Executados						
				1	2	3	4	5	6	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.454,85	4,04	16%	16%	16%	16%	16%	16%	20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.127,34	0,19	100%						
3	MOVIMENTO EM TERRA	67.465,01	6,13	50%	25%	25%				
4	PAVIMENTAÇÃO	529.484,60	48,12	20%	20%	20%	20%	20%	20%	80%
5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO	33.525,48	3,05							40%
6	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	70.310,26	6,39							40%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	352.878,51	32,07			15%	15%	15%	15%	40%
VALOR TOTAL		1.100.246,05	100,00							
Valor Simples		148.869,54		182.807,72	182.807,72	180.003,52	200.770,67	204.986,86		
Percentual Simples		13,53		16,62	16,62	16,36	18,25	18,63		
Valor Acumulado		148.869,54		331.677,26	514.484,99	694.488,51	895.259,18	1.100.246,05		
Percentual Acumulado		13,53		30,15	46,76	63,12	81,37	100,00		

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Data do orçamento: Setembro de 2022


 Arnaldo L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 7043/D