



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
FEVEREIRO DE 2023

**- OBJETO DA OBRA:**

Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.

**- NOME DO CONTRATADO:**

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 14/2021

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

0612001/2021.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de maio de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

13 de abril de 2023, conforme determina a vigência do contrato de 365 dias.

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 1.134.000,00, Aditivo de Itens R\$ 58.529,28, Aditivo de realinhamento de preços R\$ 106.504,01 Valor Total R\$ 1.299.033,29

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 956.864,10

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

73,66%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

9,24%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$: 120.024,05





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO DE 2023**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA COBERTA DA EMEIEF TANCREDO NEVES.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

**Tomada de Preços nº 03/2022**

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**0108001/2022.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

**06 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.**

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

**06/10/2023 conforme prazo de vigencia do contrato**

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

**R\$ 689.383,08 (seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos).**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

**R\$ 483.069,85**

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

**70,07%**

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

**R\$ 85.045,16**

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:**

**12,34%**





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**FEVEREIRO DE 2023**

**- OBJETO DA OBRA:**

Ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio Waldemar Lindermayer

**- NOME DO CONTRATADO:**

**S. E. SERVIÇOS DE CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.204.997/0001-86.

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

Rua Maria Valeria Rempel, Quadra 129, s/n, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso - PA.

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Convênio n° 027/2022-SEDUC, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e o Município de Novo Progresso - PA.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Concorrência Pública n° 02/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**3008001/2022**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

17 de novembro de 2022 - Ordem de Serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

20/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 5.383.007,78 (cinco milhões trezentos e oitenta e três mil sete reais e setenta e oito centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 809.252,80

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

15,03%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 394.806,93

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 7,33%**





**PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
FEVEREIRO DE 2023**

**- OBJETO DA OBRA:**

**Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 11/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

3011001/2022.

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$ 3.298.203,93 (três milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e três reais e noventa e três centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ \$ 363.332,18

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

11%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 363.332,18

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:**

11%





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**FEVEREIRO DE 2023**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

**Construção de 03 (três) microssistemas de abastecimento de águas**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Comunidade de Nova Fronteira, Terra Nossa e Veneza, todos no município de Novo Progresso-PA**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Convênio nº 170/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.**

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

**Tomada de Preços nº 09/2022**

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**2909001/2022.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

**18 de novembro de 2022 – ordem de serviço.**

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

**10/11/2023. Conforme prazo de vigência do contrato**

**- VALOR DA OBRA:**

**667.021,59 (seiscentos e sessenta e sete mil, vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

**R\$ 240.267,71**

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

**36,02%**

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

**20,17%**

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE: R\$ 134.551,98**





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**FEVEREIRO DE 2023**

**- OBJETO DA OBRA:**

**Conclusão dos serviços de construção de uma escola municipal no Bairro Setor Industrial II, conforme Projeto do FNDE – 06 Salas**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Bairro Setor Industrial II, Município de Novo Progresso - PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

**Vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 17531/2013, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC e o Município de Novo Progresso e recursos do TESOIRO Municipal vinculado a Educação.**

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

**Tomada de Preços nº 07/2022**

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**2009001/2022.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

**21 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.**

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

**21/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato**

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

**R\$ 448.275,91 (quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) + 111.180,75 Aditivo de itens, Total da obra R\$ 559.456,66**

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

**R\$ 408.492,54**

**- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 17,95% - PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

**76,17%**

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

**R\$ 100.438,65**





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**  
**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**



**FEVEREIRO DE 2023**

**- OBJETO DA OBRA:**

**REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.**

**- NOME DO CONTRATADO:**

**AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.**

**- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:**

**Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.**

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios.

**- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:**

Tomada de Preços nº 02/2022

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:**

**2107001/2022.**

**- DATA DE INICIO DA OBRA:**

12 de setembro de 2022 – ordem de serviço.

**- DATA DO FIM DA OBRA:**

12/09/2023. Conforme prazo de vigência do contrato

**- VALOR DA OBRA:**

402.602,32 (quatrocentos e dois mil seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos).

**- VALOR TOTAL APLICADO:**

R\$ 402.602,32

**- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:**

100%

**- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:**

18,65%

**- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:**

R\$ 75.110,68

