

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO JUSCELÂNDIA


Tempo de execução: 6 meses

Valor da Obra: R\$ 377.111,91

Itens	Atividades	Valores R\$	Peso %	Mês/Valor/Percentagem de Serv. Executados						
				1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.156,72	12,77	35%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
2	MOVIMENTO EM TERRA	2.224,42	0,59	100%						
3	FUNDAÇÕES	63.368,50	16,80	50%	50%					
4	ALVENARIAS	37.168,55	9,86	40%	30%	30%				
5	ESQUADRIAS	12.107,83	3,21		20%	30%	30%	20%		
6	QUADRA DE ESPORTES	21.595,82	5,73						100%	
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	34.989,06	9,28			25%	30%	45%		
8	REVESTIMENTO DE PISO	59.644,21	15,82			40%	30%	30%	30%	
9	PINTURA	43.359,43	11,50				30%	30%	30%	40%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.189,28	1,38			40%	30%	30%		
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.351,30	3,01			40%	30%	30%		
12	LOUÇAS E METAIS	9.383,02	2,49							100%
13	FORROS	5.298,41	1,40						100%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.300,56	4,59		10%	10%	20%	20%	40%	
15	SERVIÇOS FINAIS	5.974,80	1,58							100%
VALOR TOTAL		377.111,91	100,00							
Valor Simples		65.630,95		65.630,95	59.863,04	60.340,47	59.712,82	64.086,62	67.478,01	
Percentual Simples		17,40		17,40	15,87	16,00	15,83	16,99	17,89	
Valor Acumulado		65.630,95		65.630,95	125.493,99	185.834,46	245.547,27	309.633,89	377.111,91	
Percentual Acumulado		17,40		17,40	33,28	49,28	65,11	82,11	100,00	

Cron. físico-financeiro com B.D.I. - A empresa vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro para desembolso.

Data do orçamento: Março de 2023


 Ronaldo L. Morbeck Junior
 Eng.º Civil
 CREA GO 7043/D