



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2023

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA COBERTA DA EMEIEF TANCREDO NEVES.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua da Paz, nº 146, Bairro Jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 03/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0108001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

06 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

06/10/2023 conforme prazo de vigencia do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 689.383,08 + 171.242,02 do termo aditivo de itens totalizando R\$ 860.625,10.

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 553.657,43

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 306.967,67

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

35,67%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



ABRIL DE 2023

- OBJETO DA OBRA:

REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MÁRIO DAGOSTIN.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim América, Município de Novo Progresso – PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 02/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2107001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de setembro de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

12/09/2023. Conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR DA OBRA:

402.602,32 (quatrocentos e dois mil seiscientos e dois reais e trinta e dois centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 402.602,32

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

18,65%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

Obra finalizada com termo de recebimento da obra





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2023

- OBJETO DA OBRA:

Reforma e ampliação da E.M.E.I.E.F. Professora Ivania Romio Callegaro.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 14/2021

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0612001/2021.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

12 de maio de 2022 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

12 de setembro de 2023, conforme determinado no terceiro termo aditivo de itens e de prazo.

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 1.134.000,00, Aditivo de Itens R\$ 58.529,28, Aditivo de realinhamento de preços R\$ 106.504,01, Aditivo de Itens R\$ 177.726,78 **Valor Total R\$ 1.476.760,07**

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 1.129.538,67

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

76,48%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

2,90%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$: 42.916,50

