



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



MAIO DE 2023

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção de cobertura da quadra poliesportiva Comunidade Santa Júlia, no Município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Comunidade Santa Júlia, no município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convênio nº 204/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 06/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2608003/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

14 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

14/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 416.906,04 (quatrocentos e dezesseis mil novecentos e seis reais e quatro centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ R\$ 96.758,46

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

23,20%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 96.758,46

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

23,20%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



MAIO DE 2023

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção de cobertura da quadra poliesportiva da Praça Rui Pires de Lima, no Município de Novo Progresso – PA.

- NOME DO CONTRATADO:

M. S. Souza Materiais de Construção Eireli.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Praça Rui Pires de Lima, no Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Convênio nº 205/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e o Município de Novo Progresso – PA.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 05/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2608001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

14 de outubro de 2022– Ordem de Serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

14/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 364.810,76 (trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e dez reais e setenta e seis centavos)

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 364.810,76

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

100%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 244.812,65

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

67,10%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



MAIO DE 2023

- OBJETO DO CONTRATO:

Conclusão dos serviços de construção de uma escola municipal no Bairro Setor Industrial II, conforme Projeto do FNDE – 06 Salas

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairro Setor Industrial II, Município de Novo Progresso - PA.

- ORIGEM DO RECURSO:

Vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 17531/2013, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC e o Município de Novo Progresso e recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 07/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

2009001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

21 de outubro de 2022 – Ordem de Serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

21/10/2023 conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 448.275,91 (quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) + 111.180,75 Aditivo de itens, Total da obra R\$ 559.456,66

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 479.478,17

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE: 12,69% - PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

85,70%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 70.985,63





**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO DE 2023

- OBJETO DO CONTRATO:

Reforma e Ampliação da EMEIEF Professor Valdomiro Mendes Rodrigues.

- NOME DO CONTRATADO:

PROGEO ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

localizada na Rua Valéria Rempel, nº 51, Bairro Cristo Rei, Município de Novo Progresso-PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos do TESOURO Municipal vinculado a Educação.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 11/2022

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

3011001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

06 de fevereiro de 2023 – Ordem de Serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

22/12/2023 conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$ 3.298.203,93 (três milhões duzentos e noventa e oito mil duzentos e três reais e noventa e três centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ \$ 1.646.416,40

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

49,90%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 706.592,64

- PERCENTUAL APLICADO MÊS VIGENTE:

21,42%





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



MAIO DE 2023

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção do novo Prédio da EMEIEF Lazaro Bubola

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Maria Marta Avelar Magalhães, Bairro jardim Planalto, Município de Novo Progresso - PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 13/2023

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0112002/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

24 de março de 2023 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR DA OBRA:

R\$ 2.422.098,98 (dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 99.145,43

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

4,09%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

4,09%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 99.145,43





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



MAIO DE 2023

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção do novo Prédio da EMEIEF Professora Maria Doralina Ruaro

- NOME DO CONTRATADO:

AMAZONIA NEGOCIOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Bairro Scremin, Município de Novo Progresso-PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 12/2023

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0112001/2022.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

06 de fevereiro de 2023 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

22/12/2023. Conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR DA OBRA:

R\$ 2.461.544,03 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e três centavos) + Aditivo de itens R\$ **300.488,60**. Valor total da obra R\$ 2.762.032,63

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 364.831,20

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

13,20%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

3,85%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 106.447,12



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia



MAIO DE 2023

- OBJETO DO CONTRATO:

Ampliação da E.M.E.I.E.F. Deputado João Carlos Batista

- NOME DO CONTRATADO:

LISIAK & COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rua Santarém, Bairro Bela Vista, município de Novo Progresso – PA

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA:

Tomada de Preços nº 003/2023

- NUMERO DO PROCESSO LICITATORIO:

0603001/2023.

- DATA DE INICIO DA OBRA:

20 de abril de 2023 – ordem de serviço.

- DATA DO FIM DA OBRA:

10/04/2024. Conforme prazo de vigência do contrato

- VALOR DA OBRA:

R\$ 3.245.869,00 (três milhões duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais).

- VALOR TOTAL APLICADO:

R\$ 191.641,30

- PERCENTUAL TOTAL APLICADO:

5,90%

- PERCENTUAL MENSAL APLICADO:

5,90%

- VALOR APLICADO MÊS VIGENTE:

R\$ 191.641,30

