



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 1047818-65	Nº SICONV 862657/2017	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM AMÉRICA	INÍCIO DE OBRA 10/05/23
Nº CTEF 1005001/20	EMPRESA EXECUTORA LISIAK E COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	CNPJ 42.755.414/0001-70	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 12/07/2023 a 06/10/2023	Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Orçamento Contratado									
Objeto do CTEF: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA		TOTAL:	106.796,59	10,68	89,32	100,00	11.403,77	95.392,82	106.796,59
1.	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo Progresso - PA	106.796,59	10,68	89,32	100,00	11.403,77	95.392,82	106.796,59	
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.571,22	50,00	50,00	100,00	785,61	785,61	1.571,22	
1.1.0.1.	MOBILIZAÇÃO	785,61	100,00	-	100,00	785,61	-	785,61	
1.1.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO	785,61	-	100,00	100,00	-	785,61	785,61	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.877,33	100,00	-	100,00	1.877,33	-	1.877,33	
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X 1,125" M	1.877,33	100,00	-	100,00	1.877,33	-	1.877,33	
1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	9.024,63	90,00	10,00	100,00	8.122,16	902,47	9.024,63	
1.3.1.	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA	9.024,63	90,00	10,00	100,00	8.122,16	902,47	9.024,63	
1.3.1.1.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	6.375,17	90,00	10,00	100,00	5.737,65	637,52	6.375,17	
1.3.1.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	2.649,46	90,00	10,00	100,00	2.384,51	264,95	2.649,46	
1.4.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	7.989,14	5,00	95,00	100,00	399,46	7.589,68	7.989,14	
1.4.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	7.989,14	5,00	95,00	100,00	399,46	7.589,68	7.989,14	
1.5.	PINTURAS E ACABAMENTOS	36.340,04	-	100,00	100,00	-	36.340,04	36.340,04	
1.5.0.1.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	3.296,63	-	100,00	100,00	-	3.296,63	3.296,63	
1.5.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	31.296,00	-	100,00	100,00	-	31.296,00	31.296,00	
1.5.0.3.	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	1.747,41	-	100,00	100,00	-	1.747,41	1.747,41	
1.6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.720,11	1,56	98,44	100,00	182,98	11.537,13	11.720,11	
1.6.1.	Cabos e Fios Condutores	4.650,00	-	100,00	100,00	-	4.650,00	4.650,00	
1.6.1.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.320,50	-	100,00	100,00	-	2.320,50	2.320,50	
1.6.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.329,50	-	100,00	100,00	-	2.329,50	2.329,50	
1.6.2.	Luminárias e Tomadas	7.070,11	2,59	97,41	100,00	182,98	6.887,13	7.070,11	
1.6.2.1.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	93,60	-	100,00	100,00	-	93,60	93,60	
1.6.2.2.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	25,37	-	100,00	100,00	-	25,37	25,37	
1.6.2.3.	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	6.733,40	-	100,00	100,00	-	6.733,40	6.733,40	
1.6.2.4.	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA	36,60	90,00	10,00	100,00	32,94	3,66	36,60	
1.6.2.5.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	181,14	82,83	17,17	100,00	150,04	31,10	181,14	
1.7.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	2.702,90	1,34	98,66	100,00	36,23	2.666,67	2.702,90	
1.7.0.1.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	229,72	-	100,00	100,00	-	229,72	229,72	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		Nº OPERAÇÃO 1047818-65	Nº SICONV 862657/2017	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM AMÉRICA	INÍCIO DE OBRA 10/05/23
Nº CTEF 1005001/20	EMPRESA EXECUTORA LISIAK E COSERE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	CNPJ 42.755.414/0001-70	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 12/07/2023 a 06/10/2023	Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Novo		TOTAL:	106.796,59	10,68	89,32	100,00	11.403,77	95.392,82	106.796,59
1.7.0.2.	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	1.487,50	-	100,00	100,00	-	1.487,50	1.487,50	
1.7.0.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	199,68	-	100,00	100,00	-	199,68	199,68	
1.7.0.4.	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	61,44	-	100,00	100,00	-	61,44	61,44	
1.7.0.5.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	724,56	5,00	95,00	100,00	36,23	688,33	724,56	
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.899,56	-	100,00	100,00	-	31.899,56	31.899,56	
1.8.0.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	23.806,62	-	100,00	100,00	-	23.806,62	23.806,62	
1.8.0.2.	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	1.395,77	-	100,00	100,00	-	1.395,77	1.395,77	
1.8.0.3.	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE	2.128,74	-	100,00	100,00	-	2.128,74	2.128,74	
1.8.0.4.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	2.842,68	-	100,00	100,00	-	2.842,68	2.842,68	
1.8.0.5.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	1.725,75	-	100,00	100,00	-	1.725,75	1.725,75	
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	3.671,66	-	100,00	100,00	-	3.671,66	3.671,66	
1.9.0.1.	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	1.572,28	-	100,00	100,00	-	1.572,28	1.572,28	
1.9.0.2.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.099,38	-	100,00	100,00	-	2.099,38	2.099,38	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

NOVO PROGRESSO

Local

sexta-feira, 6 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ARNALDO LEITE MORBECK JÚNIOR

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 7043/D CREA-GO

ART/RRT: PA20190447291