

04º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CONVÊNIO Nº 120/2022 (SETRAN E MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO)

CONTRATO: 2010001/2022/PMNP - CP 01/2022

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 3.068.335,45

01/08/2023 A 31/08/2023



CONTRATO: 201.0001/2022/PMNP - CP 01/2022
 CONVÊNIO: 120/2022 (SETRAN e MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO)
 V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

ORDEM DE SERVIÇO: 12/11/2022
 MEDIÇÃO: 04ª BOLETIM DE MEDIÇÃO
 PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	QUANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	FINANCEIRO		SALDO A DEBITAR A EXEC. %
							ACUMULADO ANTERIOR	LÍQUIDO ATUAL			ACUMULADO ANTERIOR	LÍQUIDO ATUAL	
001.01	SEOP	SERVIÇOS PRELIMINARES											
10767	SEOP	BARBAÇÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES)	m²	150,000	736,30	510.445,00		150,000	150,000	310.445,00	-	0%	
10005	SEOP	BARBAÇÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES)	m²	160,000	874,83	37.482,00		160,000	30.000,00	61.000,00	-	0%	
10002	SEOP	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO C/ APRÉLHO	m²	50,000,000	1,22	61,000,00		50,000,000	1,000	133.500,00	-	0%	
010000	SEOP	LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2)	cl	1,000	16.472,12	16.472,12		1,000	1,000	760.153,77	-	0%	
10008	SEOP	LIMPEZA DO TERRENO	m²	50,000,000	2,97	333.500,00		50,000,000	1,000	760.153,77	-	0%	
000006	COMP.	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	unid.	1,000	760.153,77	760.153,77		1,000	1,000	233.818,85	-	0%	
6	COMP.	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	unid.	1,000	233.818,85	233.818,85		1,000	1,000	7.829,52	-	0%	
010004	SEOP	PLACA DA OBRA EM OBRAS GALVANIZADA	m²	12,000	652,46	7.829,52		12,000	12,000	1.126.882,41	-	0%	
		SUBTOTAL:				1.366.701,26							
001.02	SEOP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM OBRA											
200004	SEOP	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6,000	4.222,26	25.333,56		4,000	4,000	15.689,04	4.222,26	17%	
200001	SEOP	ENGENHEIRO CIVIL/ELETRICISTA/MECÂNICO E ARQUITETO DE OBRA	mês	6,000	20.532,87	123.197,22		4,000	4,000	82.131,48	20.532,87	17%	
200003	SEOP	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6,000	4.648,93	27.893,54		4,000	4,000	18.958,72	4.648,93	17%	
500001	SEOP	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1.320,000	28,24	37.012,80		880,000	1.100,000	24.875,20	6.169,80	17%	
		SUBTOTAL:				213.437,16							
001.04	SEOP	DEMOLIÇÕES E RETRADAS											
20171	SEOP	RETRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTÂNCIA ATÉ 5K	m³	5,000	29,36	146,80		-	-	-	146,80	100%	
		SUBTOTAL:				146,80							
001.05	SEOP	MOVIMENTO DE TERRA											
030010	SEOP	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	m³		86,92								
101254	SI/PAI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUIDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 0,8 M³ / 113HP), PROT. DE 5 CAMINHOS BASCULANTES DE 14 M³, DM7 DE 1,5 RM E VELOCIDADE MÁXIMA 16,4 KM/H 08/2020	m³	64.372,880	19,97	1.285.526,41		64.372,880	64.372,880	1.285.526,41	-	0%	
5501700	SI/CO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREAS E ESPARGIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (QUISA DE EMPRESÁRIO)	m²	0,54									
5502187	SI/CO	ESGAVAZÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DM7 DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E COMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	12.731,970	7,04	89.633,07		12.731,970	12.731,970	89.633,06	0,01	0%	
4413842	SI/CO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	51.640,910	1,90	98.117,73		51.640,910	51.640,910	98.117,72	0,01	0%	
4413884	SI/CO	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	m³	51.640,910	4,41	227.736,41		51.640,910	277.736,41	227.736,41	0,00	0%	
5003041	SI/CO	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m³	12.731,970	9,28	118.279,48		12.731,970	118.279,48	118.279,48	0,00	0%	
100577	SI/PAI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF-11/2019	m²	46.230,327	1,39	64.260,15		46.230,328	64.260,15	64.260,15	0,00	0%	
		SUBTOTAL:				1.892.153,26							
001.23	SEOP	DRENAÇÃO PLUVIAL											
2003465	SI/CO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	5,000	5.260,89	26.304,45		-	-	-	26.304,45	100%	
5914655	SI/CO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS (CIMENTO, FORMAS, CAIBROS, TABUAS)	t	7,646	37,47	286,50		-	-	-	286,50	100%	
5914479	SI/CO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA PRIMÁRIO	tkm	73,403	0,80	58,72		-	-	-	58,72	100%	
5914484	SI/CO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	24,145	1,00	24,15		-	-	-	24,15	100%	
5914647	SI/CO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS CU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - ORIGEM COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E DESCARGA LIVRE (AREIA)	t	22,278	1,80	40,10		-	-	-	40,10	100%	
5914389	SI/CO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (AREIA)	tkm	235,866	0,80	171,09		-	-	-	171,09	100%	
5914374	SI/CO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AREIA)	tkm	125,641	1,01	124,88		-	-	-	124,88	100%	
5914647	SI/CO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS CU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E DESCARGA LIVRE (BRITA E PEDRA)	t	56,931	1,80	100,68		-	-	-	100,68	100%	
5914389	SI/CO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA E PEDRA)	tkm	364,182	0,80	272,85		-	-	-	272,85	100%	
5914374	SI/CO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA E PEDRA)	tkm	109,473	1,01	104,51		-	-	-	104,51	100%	
2003335	SI/CO	SARRETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - 5CC-04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	5.466,370	99,04	541.389,48		-	-	-	541.389,48	100%	
5914655	SI/CO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS (CIMENTO, FORMAS, CAIBROS, TABUAS)	t	239,789	37,47	8.964,34		-	-	-	8.964,34	100%	
5914479	SI/CO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	2.307,781	0,80	1.841,42		-	-	-	1.841,42	100%	

Arinaldo - Mabeck Junior
 CREA GO 70431D

[Handwritten signature]



CONTRATO: 201.0001/2022/PMRP - CP 01/2022
 CONVÊNIO: 120/2022 (BETRIAN E MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO)
 V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

ORDEM DE SERVIÇO: 12/11/2023
 MEDIÇÃO: 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO
 PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CÓDIGO	PONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO A DECRETAR A EXEC. %	
							ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL		
5914644	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	t/m	443,572	1,00	443,57	-	-	-	-	443,57	100%
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (AREIA)	t	762,867	1,80	1.373,16	-	-	-	-	1.373,16	100%
5914689	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AREIA)	t/m	7.323,526	0,80	5.858,82	-	-	-	-	5.858,82	100%
5914374	SICRO	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E DESCARGA LIVRE (BRITA E PEDRA)	t	4.233,913	1,01	4.276,25	-	-	-	-	4.276,25	100%
5914338	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA E PEDRA)	t/m	885,415	1,80	1.593,75	-	-	-	-	1.593,75	100%
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA E PEDRA)	t/m	5.401,029	0,80	4.320,82	-	-	-	-	4.320,82	100%
2003387	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA E PEDRA)	t/m	1.638,017	1,01	1.654,40	-	-	-	-	1.654,40	100%
5914655	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AREIA)	t/m	462,92	1,01	462,92	-	-	-	-	462,92	100%
5914479	SICRO	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCEIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAL (CIMENTO, FORMA, CARRIOS, TABUAS)	t	4,923	37,47	184,42	-	-	-	-	184,42	100%
5914644	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA PRIMÁRIO	t/m	472,249	0,80	37,80	-	-	-	-	37,80	100%
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E DESCARGA LIVRE (AREIA)	t	9,103	1,00	9,11	-	-	-	-	9,11	100%
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (AREIA)	t/m	21,130	1,80	20,07	-	-	-	-	20,07	100%
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AREIA)	t/m	107,040	0,80	85,63	-	-	-	-	85,63	100%
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E DESCARGA LIVRE (BRITA)	t	13,099	1,80	23,53	-	-	-	-	23,53	100%
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (PEDRA E BRITA)	t/m	79,805	0,80	63,92	-	-	-	-	63,92	100%
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PEDRA E BRITA)	t/m	24,233	1,01	24,48	-	-	-	-	24,48	100%
		SUBTOTAL				620.093,63						
96388	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO										
5501700	SICRO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF - 11/2019	m³	34,06								
4016096	SICRO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ANVOS DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (MATERIAL DE AZEDA, SUB-BASE) ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA CONFESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,36 M³ (SUB-BASE)	m²	11.557,582	0,54	6.241,09	11.557,581	6.241,09	6.241,09	6.241,09	0,00	0%
5914354	SICRO	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E DESCARGA LIVRE (MATERIAL DE JAZIDA)	m³	6.934,549	1,80	11.095,27	6.934,549	11.095,27	11.095,27	11.095,27	0,01	0%
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XMM). AF - 07/2020	m³ x km	12.919,085	1,97	25.450,26	7.809,583	15.384,87	10.085,67	25.450,26	0,02	0%
95073	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA (M³ X KM) (UNIDADE: M3XMM). AF - 07/2020	m³ x km	86.681,863	2,51	217.571,48	86.681,863	217.571,47	217.571,47	217.571,47	0,01	0%
96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF - 11/2019	m³	86.681,863	2,32	201.101,92	86.681,863	201.101,92	201.101,92	201.101,92	0,00	0%
5501700	SICRO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ANVOS DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (MATERIAL DE JAZIDA, BASE)	m³	5.547,639	14,08	77.999,81	5.547,639	77.999,80	77.999,80	77.999,80	0,01	0%
Comp.			m²	11.423,917	0,54	6.168,91	11.423,917	6.168,91	6.168,91	6.168,91	0,00	0%
M0191	SICRO	BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (60% - 20%)	m³	9.174,854	16,49	151.291,34	9.174,854	151.291,34	151.291,34	151.291,34	0,00	0%
M0424	SICRO	BRITA 1	m³	7.608,578	114,06	869.761,56	7.608,578	869.761,56	869.761,56	869.761,56	0,00	0%
			kg	740.957,884	0,90	702.862,10	740.957,884	702.862,10	702.862,10	702.862,10	0,27	0%
											0,32	0%

Amaldo J. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 70431D



CONTRATO: 2010001/2022/PMNP - CP 01/2022
 CONVÊNIO: 120/2022 (SETRAN E MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO)
 V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

ORDEN DE SERVIÇO: 12/11/2022
 MEDIÇÃO: 048 BOLETIM DE MEDIÇÃO
 PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANTIDADES		FINANÇEIRO		SALDO A DECRETAR A EXEC. %	
							ACUMULADO ANTERIOR	LÍQUIDO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	LÍQUIDO ATUAL		
5914554	SICRO	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO LIVRE (MATERIAL DE LAJOTA)	m³ x km	17.092,753	1,97	33.672,72	17.092,753	33.672,72	-	33.672,72	0,00	0%
93589	SINAPI	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XMM), AF_07/2020 (LAJOTA PARA USINA DE SOLOS)	m³ x km	85.679,374	2,31	215.055,23	85.679,340	215.055,14	-	215.055,14	0,09	0%
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM ONTATE 30 KM (UNIDADE: M3XMM), AF_07/2020 (LAJOTA PARA USINA DE SOLOS)	m³ x km	85.679,374	2,32	298.776,15	85.679,339	298.776,06	-	298.776,06	0,09	0%
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XMM), AF_07/2020 (LAJOTA PARA USINA DE SOLOS)	m³ x km	7.899,579	1,80	14.057,24	7.899,583	14.057,24	-	14.057,24	0,00	0%
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM ONTATE 30 KM (UNIDADE: M3XMM), AF_07/2020 (LAJOTA PARA USINA DE SOLOS)	m³ x km	2.608,193	1,01	2.629,22	2.608,194	2.629,22	-	2.629,22	0,00	0%
5914479	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA DE 15 T - RODOVA PAVIMENTADA (CIMENTO, MOHRSE/MT, CANTER/USINA)	tkm	780,958	37,47	29.262,49	780,958	29.262,49	-	29.262,49	0,01	0%
5914464	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA DE 15 T - RODOVA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CIMENTO, MOHRSE/MT, CANTER/USINA)	tkm	937,149	1,00	937,15	937,150	937,15	-	937,15	0,26	0%
5914479	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA DE 15 T - RODOVA PAVIMENTADA (MATERIAL, CANTER/USINA, OBRA)	tkm	18.927,724	2,87	94.322,57	18.927,724	94.322,56	-	94.322,56	0,00	0%
5914464	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA DE 15 T - RODOVA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (MISTURA, CANTER/USINA, OBRA)	tkm	115.459,115	0,80	92.367,29	115.459,115	92.367,29	-	92.367,29	0,01	0%
4011352	SICRO	IMPLANTAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	tm	35.016,289	1,00	35.016,29	35.016,289	35.016,28	-	35.016,28	0,00	0%
96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019 (LAJOTA)	m²	45.400,000	0,50	22.700,00	45.400,000	22.700,00	-	22.700,00	0,01	0%
96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019 (LAJOTA)	m²	-	3,34	-	-	-	-	-	-	0%
97805	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_07/2020	m²	45.400,000	3,34	1.051.342,00	45.400,000	22.000,000	-	500.060,00	531.862,00	52%
100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3)	m³	2.043,000	6,46	5.536,53	2.043,000	5.536,53	-	5.536,53	2.853,63	52%
5914631	SICRO	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPULSO	t	2.043,000	2,71	19.275,02	2.043,000	4.026,000	-	9.340,32	9.354,70	52%
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ONTATE 30 KM (UNIDADE: M3XMM), AF_07/2020 (BRITA) (USINA PARA OBRA)	m³ x km	8.308,200	2,52	6.324,45	8.308,200	6.324,45	-	6.324,45	3.258,74	52%
93589	SINAPI	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XMM), AF_07/2020 (BRITA) (USINA PARA OBRA)	m³ x km	2.143,516	1,80	3.858,13	2.143,516	3.858,13	-	3.858,13	8.190,00	52%
4011353	SICRO	PINTURA DE LACADO	m²	45.400,000	0,35	15.890,00	45.400,000	22.000,000	-	7.700,00	8.190,00	52%
4011463	SICRO	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E DESCARGA LIVRE (BRITA E PEDRISCO)	t	2.143,516	1,80	3.858,13	2.143,516	3.858,13	-	3.858,13	610.346,88	52%
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVA PAVIMENTADA (BRITA E PEDRISCO)	m³ x km	-	0,80	-	-	-	-	1.869,67	1.869,66	52%
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA E PEDRISCO)	m³ x km	1.072,758	1,01	1.082,48	1.072,758	1.082,48	-	1.082,48	-	-
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSÃO) E DESCARGA LIVRE (AREIA)	t	2.653,884	1,80	4.776,99	2.653,884	4.776,99	-	4.776,99	524,54	52%
5914349	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVA PAVIMENTADA (AREIA)	tkm	25.477,289	0,80	20.381,83	25.477,289	20.381,83	-	20.381,83	2.462,30	52%
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AREIA)	tkm	14.729,058	1,01	14.876,35	14.729,058	14.876,35	-	14.876,35	10.505,78	52%
							7.136,989	7.136,989	-	7.208,35	7.668,00	52%

Arnaldo Le Morbeck Junior
 Eng Civil
 CREA GO 7043/D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERADITA: NOVO PROGRESSO/PA

CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001.01		SERVIÇOS PRELIMINARES				
010767	SE Dop	BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES)	m2	150,00	736,30	110.445,00
010005	SE Dop	BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	m2	100,00	374,82	37.482,00
010002	SE Dop	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO C/ APARELHO	m2	50.000,00	1,22	61.000,00
010000	SE Dop	LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2)	cl	1,00	16.472,12	16.472,12
010008	SE Dop	LIMPEZA DO TERRENO	m2	50.000,00	2,67	133.500,00
000006	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	760.153,77	760.153,77
000006	COMPOSIÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	233.818,85	233.818,85
010004	SE Dop	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m2	12,00	652,46	7.829,52
				SUBTOTAL:		1.360.701,26
001.02		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
200004	SE Dop	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6,00	4.222,26	25.333,56
200001	SE Dop	ENGENHEIRO CIVIL/ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR	mês	6,00	20.532,87	123.197,22
200003	SE Dop	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6,00	4.648,93	27.893,58
200007	SE Dop	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1.320,00	28,04	37.012,80
				SUBTOTAL:		213.437,16
001.04		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
020171	SE Dop	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTÂNCIA ATÉ 5K	m3	5,00	29,36	146,80
				SUBTOTAL:		146,80
001.05		MOVIMENTO DE TERRA				
030010	SE Dop	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	m3		66,82	-
101234	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF. 05/2020	m3	64.372,88	19,97	1.285.526,41
5501700	SICRO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (CAIXA DE EMPRÉSTIMO)	m2		0,54	-
5502167	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m3	12.731,97	7,04	89.633,07
4413942	SICRO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m3	51.640,91	1,90	98.117,73
4413984	SICRO	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	m3	51.640,91	4,41	227.736,41
5503041	SICRO	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m3	12.731,97	9,18	116.879,48
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	m2	46.230,33	1,39	64.260,15
				SUBTOTAL:		1.882.153,26
001.33		DRENAGEM PLUVIAL				
2003465	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	5,00	5.260,89	26.304,45
5914655	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS (CIMENTO, FORMA, CAIBROS, TÁBUAS)	t	7,65	37,47	286,50
5914479	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	73,40	0,80	58,72
5914464	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	14,15	1,00	14,15
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (AREIA)	t	22,28	1,80	40,10
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (AREIA)	tkm	213,87	0,80	171,09
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AREIA)	tkm	123,64	1,01	124,88
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (BRITA E PEDRA)	t	55,93	1,80	100,68
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA E PEDRA)	tkm	341,18	0,80	272,95
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA E PEDRA)	tkm	103,47	1,01	104,51
2003355	SICRO	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	5.466,37	99,04	541.389,28
5914655	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS (CIMENTO, FORMA, CAIBROS, TÁBUAS)	t	239,77	37,47	8.984,14
5914479	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	2.301,78	0,80	1.841,42
5914464	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	443,57	1,00	443,57
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E	t	762,87	1,80	1.373,16
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (AREIA)	tkm	7.323,53	0,80	5.858,82
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AREIA)	tkm	4.233,91	1,01	4.276,25
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (BRITA E PEDRA)	t	885,41	1,80	1.593,75
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA E PEDRA)	tkm	5.401,03	0,80	4.320,82
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA E PEDRA)	tkm	1.638,02	1,01	1.654,40
2003367	SICRO	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	44,00	462,92	20.368,48
5914655	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS (CIMENTO, FORMA, CAIBROS, TÁBUAS)	t	4,92	37,47	184,42

Arnaldo L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 7043/D

[Handwritten signature]



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERADITA: NOVO PROGRESSO/PA

CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5914479	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA PRIMÁRIO	tkm	47,25	0,80	37,80
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (AREIA)	tkm	9,11	1,00	9,11
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (AREIA)	t	11,15	1,80	20,07
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AREIA)	tkm	107,04	0,80	85,63
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (BRITA)	tkm	61,88	1,01	62,50
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (PEDRA E BRITA)	t	13,10	1,80	23,58
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PEDRA E BRITA)	tkm	79,90	0,80	63,92
			tkm	24,23	1,01	24,48
				SUBTOTAL:		620.093,63
		PAVIMENTAÇÃO				
96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSOS) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3		14,06	-
5501700	SICRO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (MATERIAL DE JAZIDA SUB BASE)	m2	11.557,58	0,54	6.241,09
4016096	SICRO	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M³ (SUB BASE)	m3	6.934,55	1,60	11.095,28
5914354	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (MATERIAL DE JAZIDA)	t	12.919,06	1,97	25.450,56
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3 x km	86.681,86	2,51	217.571,48
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3 x km	86.681,86	2,32	201.101,92
96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSOS) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	5.547,64	14,06	77.999,81
5501700	SICRO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (MATERIAL DE JAZIDA BASE)	m2	11.423,92	0,54	6.168,91
Comp.		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (80% - 20%) COM 2% DE CIMENTO EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	m3	9.174,85	16,49	151.293,34
M0191	SICRO	BRITA 1	m3	7.809,58	114,06	890.760,56
M0424	SICRO	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	m3	780.957,88	0,90	702.862,10
5914354	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (MATERIAL DE JAZIDA)	t	17.092,75	1,97	33.672,72
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (JAZIDA PARA USINA SOLOS)	m3 x km	85.679,37	2,51	215.055,23
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (JAZIDA PARA USINA SOLOS)	m3 x km	85.679,37	2,32	198.776,15
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (BRITA)	t	7.809,58	1,80	14.057,24
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDREIRA PARA USINA DE SOLOS)	m3 x km	-	0,80	-
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PEDREIRA PARA USINA DE SOLOS)	m3 x km	2.603,19	1,01	2.629,22
5914655	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS (CIMENTO)	t	780,96	37,47	29.262,49
5914479	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO_NOBRES/MT_CANTEIRO/USINA)	tkm	721.605,08	0,80	577.284,07
5914464	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CIMENTO_NOBRES/MT_CANTEIRO/USINA)	tkm	937,15	1,00	937,15
5915414	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE SOLOS DE 300 T/H E DESCARGA LIVRE	t	18.927,72	2,87	54.322,57
5914479	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (MISTURA_CANTEIRO/USINA_OBRA)	tkm	115.459,12	0,80	92.367,29
5914464	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (MISTURA_CANTEIRO/USINA_OBRA)	tkm	35.016,29	1,00	35.016,29
4011352	SICRO	IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA	m2	45.400,00	0,50	22.700,00
96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 (1A CAMADA)	m2	-	3,54	-
96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 (2A CAMADA)	m2	-	3,54	-
97805	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_01/2020	m2	45.400,00	22,73	1.031.942,00
100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3).AF_07/2020	m3		8,86	-

Amalito L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 7043/D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
UNIDADE FEDERADITA: NOVO PROGRESSO/PA

CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5914651	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO	t	2.043,00	2,71	5.536,53
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA) (USINA PARA OBRA)	m3 x km	8.308,20	2,32	19.275,02
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA) (USINA PARA OBRA)	m3 x km	2.519,70	2,51	6.324,45
4011353	SICRO	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	45.400,00	0,35	15.890,00
4011463	SICRO	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	5.448,00	217,36	1.184.177,28
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (BRITA E PEDRISCO)	t	2.143,52	1,80	3.858,33
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA E PEDRISCO)	m3 x km	-	0,80	-
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA E PEDRISCO)	m3 x km	1.071,76	1,01	1.082,48
5914647	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (AREIA)	t	2.653,88	1,80	4.776,99
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (AREIA)	tkm	25.477,29	0,80	20.381,83
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (AREIA)	tkm	14.729,06	1,01	14.876,35
5914363	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CIMENTO A GRANEL EM CAMINHÃO SILO DE 30 M³	t	306,18	20,48	6.270,52
5914366	SICRO	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	282.908,10	0,67	189.548,43
5914365	SICRO	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	367,41	0,84	308,63
5914649	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t	5.448,00	8,36	45.545,28
5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (MASSA)	m2	33.232,80	0,80	26.586,24
5914374	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (MASSA)	m2	10.078,80	1,01	10.179,59
		MATERIAL BETUMINOSO		SUBTOTAL:		6.153.185,41
M0104		EMULSAO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO - EAI (CUIABÁ)	t	59,02	4.594,57	271.171,52
M1946		EMULSAO ASFÁLTICA - RR-1C (CUIABÁ)	t	20,43	4.579,45	93.558,16
M1943		CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 (CUIABÁ)	t	344,48	6.912,42	2.381.169,98
M2097		EMULSAO ASFÁLTICA - RR-2C (INCLUSA NA COMPOSIÇÃO SINAP)	t	-	-	-
M1946		EMULSAO ASFÁLTICA - RR-2C (2A CAMADA)(INCLUSA NA COMPOSIÇÃO SINAP)	t	-	-	-
		TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO		SUBTOTAL:		2.745.899,67
M0104		EMULSAO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO - EAI (CUIABÁ / CANTEIRO_USINA_PEDREIRA)	t	59,02	692,09	40.847,15
M1946		EMULSAO ASFÁLTICA - RR-1C (CUIABÁ / CANTEIRO_USINA_PEDREIRA)	t	20,43	692,09	14.139,40
M1943		CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 (CUIABÁ / CANTEIRO_USINA_PEDREIRA)	t	344,48	692,09	238.409,11
M2097		EMULSAO ASFÁLTICA - RR-2C	t	216,56	692,09	149.877,63
		TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO (CANTEIRO_NOVO PROGRESSO / OBRA)	t	640,49	118,45	75.865,45
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		SUBTOTAL:		519.138,74
5213402	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESURA DE 0,4 MM	m2	4.914,75	19,47	95.690,23
5914655	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS (CIMENTO, AÇO, FORMA, CAIBROS, TÁBUAS)	t	5,26	37,47	197,05
5914479	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (BELÉM_OBRA)	tkm	8.903,12	0,80	7.122,50
		SUBTOTAL:				103.009,77
		TOTAL:				13.597.618,90


Arnaldo L. Morbeck Junior
Eng. Civil
CREA GO 7043/D


ALEF LEWSTEIN PORTUGAL DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 151511768



LICITANTE: V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR TOTAL COM BDI	MÊS						
				1	2	3	4	5	6	
001.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,01%	1.360.701,26	1.126.882,41						233.818,85
001.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,57%	213.437,16	35.572,86	35.572,86	35.572,86	35.572,86	35.572,86	35.572,86	35.572,86
001.05	MOVIMENTO DE TERRA	13,44%	1.882.153,26	376.430,05	941.076,63	564.645,98				
001.33	DRENAGEM PLUVIAL	4,56%	620.093,63				62.009,36	372.056,18		186.028,09
	PAVIMENTAÇÃO	45,25%	6.153.185,41	1.230.637,08	1.845.955,62	1.845.955,62	1.845.955,62	1.230.637,08		
	MATERIAL BETUMINOSO	20,19%	2.745.899,67				1.372.949,83			
	TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO	3,82%	519.138,74				259.569,37	259.569,37		
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,76%	103.009,77							103.009,77
	TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI:		13.597.618,90	1.538.885,92	2.207.286,57	4.078.693,67	3.576.057,05	1.638.266,12	558.429,57	
	% SIMPLES			11,32%	16,23%	30,00%	26,30%	12,05%		4,11%
	TOTAL ACUMULADO		1.538.885,92	3.746.172,50	7.824.866,16	11.400.923,22	13.039.189,33	13.597.618,90		
	% ACUMULADO			11,32%	27,55%	57,55%	83,84%	95,89%		100,00%


ALEF LEWYSTEIN PORTUGLIO DE LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 133.311.176-8
VFGOMES GOMES CONSTRUTORA
 CNPJ: 13.495.966/0001-99
 Alef L. Porteglio de Lima
 CREA: 151511176-8


Arnaldo L. Morbeck Junior
 Eng.º Civil
 CREA GO 70431D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO

Medição	Data	Localização			Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Quantidades		Observações
		Estaca Inicial	+	Estaca Final				Fator	Total	
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		65,00	1.300,00	12,000	15.600,00	0,045	702,00	FISTA DE POUSO
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		4,00	80,00	30,000	2.400,00	0,045	108,00	TAXY WAY
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		5,00	100,00	40,000	4.000,00	0,045	180,00	PÁTIO
TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 990,000 t										

Amaldo L. Morbeck Junior
 Eng.º Civil
 CREA GO 70431D

O.S.: 12/11/2022
 MEDIÇÃO: 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO
 PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
 CÓDIGO: 5914651
 UND.: t



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONTRATO: 201000172022/PMNP - CP 01/2022

CONVÊNIO: 120/2022 (SETRAN E MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

O.S.: 12/11/2022

MEDIDAÇÃO: 04º BOLETIM DE MEDIDAÇÃO

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CÓDIGO: 93589

UND.: m³ x km

Medição	Data	Localização				Quantidades				Observações				
		Estaca Inicial	+	Estaca Final	+	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m ²)		Espessura (m)	Volume (m ³)	Fator	DIME
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		85,00		E/D	1.300,00	12,000	15.600,00	0,030	0,030	8,100	2.854,80	PISTA DE POUSO
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		4,00		E/D	80,00	34,000	2.400,00	0,030	0,030	8,100	439,20	TAXY WAY
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		5,00		E/D	100,00	40,000	4.000,00	0,030	0,030	8,100	732,00	PÁTIO
TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO:													4.026,000	m³ x km

[Handwritten Signature]
 Arnaldo L. Norbeck Junior
 Eng.º Civil
 CREA GO 70431D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C (CUIABÁ)

Medição	Data	Localização			Quantidades			Observações	UND.: t	
		Estaca Inicial	+	Estaca Final	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			Fator
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		5,00	100,000	40,000	4.000,00	0,00045	1,80	PÁTIO
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		4,00	80,000	30,000	2.400,00	0,00045	1,08	TAXY WAY
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		65,00	1.300,000	12,000	15.600,00	0,00045	7,02	PISTA DE POUSO
TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 9,90 t ACUMULADO ANTERIOR: - t ACUMULADO ATUAL: 9,90 t										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Engº Civil
 Arnanaldo L. M. de Azevedo Junior
 CPF: 031.704.310-10



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C (INCLUSA NA COMPOSIÇÃO SINAP)

CONTRATO: 2010001/2022/PMNP - CP 01/2022		O.S.: 12/11/2022									
CONVÊNIO: 120/2022 (SETRAN E MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO)		MEDIÇÃO: 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO		PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023									
UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA		CÓDIGO: M2087									
Medição	Data	Localização			Quantidades			Observações	UND.: t		
		Estaca Inicial	+	Estaca Final	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)			Área (m²)	Fator
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		5,00		100,000	40,000	4.000,00	0,00477	19,08	PÁTIO
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		4,00		80,000	30,000	2.400,00	0,00477	11,45	TAXY WAY
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023	0,00		65,00		1.300,000	12,000	15.600,00	0,00477	74,41	PISTA DE POUSO
<p align="right">TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 104,94 t</p> <p align="right">ACUMULADO ANTERIOR: - t</p> <p align="right">ACUMULADO ATUAL: - t</p>											

Arnaldo L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 70431D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
UNIDADE FEDERADITA: NOVO PROGRESSO/PA

TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO (CANTEIRO_NOVO PROGRESSO / OBRA)

CONTRATO:		2010001/2022/PMNP - CP 01/2022		O.S.:		12/11/2022							
CONVÊNIO:		120/2022 (SETRAN E MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO)		MEDIÇÃO:		04º BOLETIM DE MEDIÇÃO							
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO		PERÍODO:		01/08/2023 A 31/08/2023							
UNIDADE FEDERATIVA:		NOVO PROGRESSO/PA		CÓDIGO:									
Medição	Data	Localização				Quantidades			Observações	UND.: t			
		Estaca Inicial	+	Estaca Final	+	Lado	Quantidades (Ton)	Largura (m)			Área (m²)	Fator	Total
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023						9,800			1,00000	9,800	RR-1C	
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023						104,940			1,00000	104,940	RR-2C	
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023						59,020			1,00000	59,020	EAI	
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023						166,927			1,00000	166,930	CAP	
<p align="right">TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 340,79 t</p> <p align="right">ACUMULADO ANTERIOR: - t</p> <p align="right">ACUMULADO ATUAL: - t</p>													

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Arnaldo L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 7043/D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREA E BRITA COMERCIAIS

Medição	Data	Localização				Quantidades					Observações	UND.: t		
		Estaca Inicial	+	Estaca Final	+	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)			Fator	Total
04º BM	28/08/2023	0,00		5,00			100,000	40,000	0,05	200,00	2,40000	480,00	PÁTIO	
04º BM	28/08/2023	0,00		4,00			80,000	30,000	0,05	120,00	2,40000	288,00	TAXY WAY	
04º BM	28/08/2023	0,00		65,00			1.300,000	4,000	0,05	260,00	2,40000	624,00	PISTA DE POUSO	
04º BM	30/08/2023	0,00		65,00			1.300,000	4,000	0,05	260,00	2,40000	624,00	PISTA DE POUSO	
04º BM	31/08/2023	0,00		65,00			1.300,000	4,000	0,05	260,00	2,40000	624,00	PISTA DE POUSO	
TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO:											2.640,00 t			
ACUMULADO ANTERIOR:											- t			
ACUMULADO ATUAL:											2.640,00 t			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Arnaldo L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 70431D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (AREIA)

CONTRATO: 2010001/2022/PMNP - CP 01/2022

CONVÊNIO: 120/2022 (SETRAN E MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

O.S.: 12/11/2022
 MEDIÇÃO: 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO
 PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
 CÓDIGO: 5914374

Medição	Data	Localização		Quantidades				Observações	UND.: lfm
		Estaca Inicial	Estaca Final	Lado	Areia (Ton)	Fator	DMF		
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023				1.285,94	1,00000	9,600	12.345,06	Areia
TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 12.345,062 lfm									

Amorim
 Amaldo L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 70431D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CIMENTO A GRANEL EM CAMINHÃO SILO DE 30 M³

CONTRATO:		2010001/2022/PMNP - CP 01/2022							
CONVÊNIO:		12/11/2022							
OBRA:		04º BOLETIM DE MEDIÇÃO							
UNIDADE FEDERATIVA:		NOVO PROGRESSO/PA							
		PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023							
		CÓDIGO: 5914363							
		UND.: t							
Medição	Data	Localização			Quantidades			Observações	
		Estaca Inicial	+	Estaca Final	Lado	CBUQ (Ton)	Fator		Total
04º BM	01/08/2023 a 31/08/2023					2.640,00	0,05620	148,37	Carga, Manobra e Descarga de Cimento a Granel
TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO:								148,368 t	

Arnaldo L. Morbeck Junior
Engº Civil
CREA GO 70431D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

CONTRATO: 2010001/2022/PMNP - CP 01/2022

CONVÊNIO: 120/2022 (SETRAN E MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

O.S.: 12/11/2022
 MEDIÇÃO: 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO
 PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
 CÓDIGO: 5914365 UND.: t/m

Medição	Data	Localização				Quantidades				Observações	
		Estaca Inicial	+	Estaca Final	+	Lado	Cimento (Tm)	Fator	DNT		Total
04º EM	01/08/2023 a 31/08/2023						148,37	1,00000	1,200	178,04	Cimento
TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO:										178,042	t/m

Amaldo L. Morbeck Junior
 Amaldo L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 7043/D



V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY E PÁTIO DE AERONAVES
 UNIDADE FEDERATIVA: NOVO PROGRESSO/PA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (MATERIAL DE JAZIDA)

Medição	Data	Localização				Quantidades					Observações			
		Estaca Inicial	+	Estaca Final	+	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m ²)	Espessura (m)		Volume (m ³)	Fator	Total
04 ^o BM	01/08/2023 A 31/08/2023	0,00		65,00	0,525	E/D	1.300,525	30,525	39.686,53	0,15	5.954,78	1,863	11.083,75	Mat. De Jazida
04 ^o BM	01/08/2023 A 31/08/2023	0,00		4,00	0,525	E/D	80,525	30,525	2.458,03	0,15	368,70	1,863	686,90	Mat. De Jazida
04 ^o BM	01/08/2023 A 31/08/2023	0,00		5,00	0,525	E/D	100,525	40,525	4.073,78	0,15	611,07	1,863	1.138,42	Mat. De Jazida
04 ^o BM													7.809,58	Medido 3 ^o Medição
TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO:												6.109,462 t		

O.S.: 12/11/2022
 MEDIÇÃO: 04^o BOLETIM DE MEDIÇÃO
 PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
 CÓDIGO: 591.4354 UND.: t

[Handwritten Signature]
 Eng.º Civil
 REA GO 7043/D
 Eng.º L. MORGES JUNIOR